

**Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI A SEGUITO DELLE FORTI PRECIPITAZIONI TEMPORALESCHESCHE DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 NEL COMUNE DI VALDAONE. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE, DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **Premesso che**

- A seguito delle precipitazioni temporalesche del 29 e 30 Ottobre 2018 lungo le strade della Valle di Daone dove si sono verificati dei dissesti che hanno comportato l'interruzione del traffico veicolare e pedonale e la sospensione di alcuni servizi pubblici;
- Il Sindaco del Comune di Valdaone, Pellizzari Ketty, segnalava l'accaduto al Numero Unico per l'Emergenza 112 e al servizio Bacini Montani nonché successivamente al Servizio Prevenzione Rischi al quale richiedeva un sopralluogo;
- In data 02.11.2018 al ns. prot. n. 8358 il Sindaco del Comune di Valdaone, Pellizzari Ketty, emetteva l'ordinanza n. 67/2018 come provvedimento contingibile ed urgente a seguito di alcuni smottamenti e della caduta di diverse piante lungo la strada della Valle di Daone che porta a Malga Bissina dalla località Doss dei Aser - C.C. Daone
- In data 02.11.2018 al ns. prot. n. 8359 il Sindaco del Comune di Valdaone, Pellizzari Ketty, emetteva l'ordinanza n. 68/2018 come provvedimento contingibile ed urgente a seguito di alcuni smottamenti e della caduta di diverse piante lungo le strade forestali di tipo "B" denominate "Praso - Stabolone", "Plana - Nova - Lavanech", "Ribor-Clef" e "Forte Corno - Peschiera".
- In data 30 ottobre 2018 è stato effettuato, sulla parte di territorio raggiungibile del comune di Valdaone, un sopralluogo dall'ing. Walter Ferrazza, dell'Ufficio Tecnico Comunale, insieme al Sindaco Ketty Pellizzari rilevando i vari eventi calamitosi che hanno provocato dissesti tali da precludere la percorribilità delle strade, pericolo per abitazioni e per le persone o interruzione di servizi pubblici (acquedotto, illuminazione...).
- In data 31.10.2018 al prot. n. 8347 è stato redatto dall'ing. Walter Ferrazza, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone, il relativo verbale di somma urgenza, nel quale sono stati indicati tutti gli interventi ritenuti urgenti, stimando in 40.000,00 € i relativi lavori per le sole zone perlustate;
- In data 13 dicembre 2018 un nuovo sopralluogo attraverso un sorvolo con l'elicottero ha permesso poi di identificare in maniera più precisa le piante cadute e quelle pericolanti sulla sede stradale di alcune importanti strade di accesso ad altrettante importanti attività economiche o zone abitate e pericolose lungo le strade per la malga Stabolone e Lavanech;

**Considerata** la necessità di intervenire in tempi celeri, sono state contattate alcune ditte già presenti sui luoghi con mezzi e personale con riconosciute capacità tecniche che si sono rese subito disponibili ad effettuare le prime operazioni di sgombero e sistemazione delle varie aree oggetto calamità;

**Visto che** in data 22.11.2018 è pervenuto al protocollo comunale n. 8963 il verbale di sopralluogo e di accertamento redatto dall'Ing. Mario Perghem Gelmi, prot. S033/2018/21.6 del Servizio Prevenzione Rischi della PAT (trasmesso con nota del Dirigente) ove stima in presunti € 75.000,00.= l'importo necessario per fronteggiare l'evento, *ritenendo che l'evento calamitoso rientra nella casistica di cui al punto 2) dei "Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1 luglio 2011 n. 9" e pertanto il presente processo costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio del Comune dell'importo presunto del contributo provinciale*;

**Atteso che** nella medesima nota si precisa che un'eventuale maggiore spesa dovrà essere preventivamente e tempestivamente comunicata e autorizzata dal medesimo servizio prevenzione rischi;

**Considerato** che in data 05.12.2018 è stata redatta dall'ing. Walter Ferrazza Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone, la perizia dei "Lavori di somma urgenza per gli eventi calamitosi verificatisi a seguito delle forti precipitazioni del 29-30 ottobre 2018 lungo le strade della Valle di Daone" (in atti al prot. n. 9393 del 10.12.2018);

**Preso atto** che nella stima analitica dei costi, di cui al computo metrico (in atti al prot. n. 9393 del 10.12.2018), è stato determinato dall'ing. Walter Ferrazza, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone un importo dei lavori per € 59.729,64.= (i prezzi sono stati dedotti dall'Elenco prezzi provinciale previsto dalla L.P. 10 settembre 1993, n. 26) comprensivo degli oneri di sicurezza valutabili in € 2.181,00.= oltre alle somme a disposizione (che ammontano ad Euro 15.270,36.=) che portano ad un costo complessivo di € 75.000,00.=;

**Considerate** le ditte già intervenute nelle prime operazioni di somma urgenza, l'importo dei lavori sopra citato di Euro 59.729,64.= è suddiviso in 5 incarichi separati:

1. INTERVENTO 1 di € 4.557,11.= a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza stimati in € 152,35.= per ottenere un importo di € 4.709,46.=;
2. INTERVENTO 2 di € 3.045,75.= a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza stimati in € 152,35.= per ottenere un importo di € 3.198,10.=;
3. INTERVENTO 3 di € 39.463,72.= a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza stimati in € 1.271,60.= per ottenere un importo di € 40.735,32.=;
4. INTERVENTO 4 di € 5.375,70.= a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza stimati in € 152,35.= per ottenere un importo di € 5.528,05.=;
5. INTERVENTO 5 di € 5.106,36.= a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza stimati in € 452,35.= per ottenere un importo di € 5.558,71.=;

**Considerato** che è in essere una "CONVENZIONE DI NATURA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA FRA IL COMUNE DI VALDAONE L'A.S.U.C. DI AGRONE E L'A.S.U.C. DI POR PER LA GESTIONE DELLA STRADA FORESTALE DENOMINATA PRASO - STABOLONE NEL TRATTO LOCALITA' CAP - MALGA STABOLONE";

**Praso atto** della nota del Comune di Valdaone prot. n. 9851 del 24.12.2018 con la quale è stata chiesta dal Comune di Valdaone la compartecipazione alle spese per l'intervento sulla strada Praso-Stabolone;

**Acquisito** per le vie brevi l'assenso da parte dell'ASUC di Agrone e dell'ASUC di Por alla compartecipazione alla spesa per interventi urgenti di manutenzione straordinaria lungo la strada Praso-Stabolone;

**Dato atto** che la ditta Baldracchi Nicola con sede a Pieve di Bono - Prezzo (TN) ha offerto un ribasso d'asta del 7,50% (con nota prot. n. 9583 del 17.12.2018) sull'importo dei lavori di cui all'intervento 1;

**Dato atto** che la ditta Butterini Roberto & Olimpio Sas con sede a Borgo Chiese (TN) ha offerto un ribasso d'asta del 3,00% (con nota prot. n. 9600 del 17.12.2018) sull'importo dei lavori di cui all'intervento 2;

**Dato atto** che la ditta Battocchi Giorgio Srl con sede a Valdaone (TN) ha offerto un ribasso d'asta del 18,00% (con nota prot. n. 9612 del 18.12.2018) sull'importo dei lavori di cui all'intervento 3;

**Dato atto** che la ditta Coradai Srl con sede a Valdaone (TN) ha offerto un ribasso d'asta del 2,00% (con nota prot. n. 9593 del 17.12.2018) sull'importo dei lavori di cui all'intervento 4;

**Dato atto** che la ditta Carpenteria Ghezzi Snc di Ghezzi Eugenio, Ruggero & C. con sede a Valdaone (TN) ha offerto un ribasso d'asta del 4,50% (con nota prot. n. 9598 del 17.12.2018) sull'importo dei lavori di cui all'intervento 5;

**Preso atto** che le ditte sopra citate risultano già nelle aree oggetto di somma urgenza con uomini e mezzi, ed oltre ad intervenire tempestivamente non hanno richiesto oneri di cantierizzazione;

**Visti** i consensi dei privati proprietari dei fondi e delle aree in parte interessate dai dissesti, e che saranno occupati per l'esecuzione delle opere di somma urgenza;

**Preso atto** dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera in quanto essa si rende necessaria per assicurare l'incolumità di chi transita sulla strada comunale;

**Riconosciuto** quindi il carattere di urgenza degli interventi, si rende necessario adottare la procedura di cui agli artt. 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm. e 37 della L.P. 9/2011 e ss.mm., per le opere sopra citate;

**Atteso che** con deliberazione della Giunta Comunale n.243 del 27.12.2018 veniva disposto:

1. Di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, il verbale di somma urgenza di cui al prot. n. 8347 del 31.10.2018 redatto ai sensi dell'art. 53 della L.P. n. 26/1993 e dell'art. 37, c. 1, della L.P. n.9/2011 e che qui si richiama a tutti gli effetti, e la successiva perizia dei lavori redatta dall'ing. Walter Ferrazza Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone, di cui al prot. n. 9393 del 10.12.2018, con relativo computo metrico da cui risulta un costo complessivo dell'opera pari a € 75.000,00.=, di cui € per € 59.729,64.= per i lavori (comprensivo degli oneri di sicurezza valutabili in Euro 2.181,00.=) ed Euro 15.270,36.= per somme a disposizione;
2. Di approvare il verbale di sopralluogo e accertamento per lavori di somma urgenza sopra citati, redatto dall'Ing. Mario Perghem Gelmi, giunti al ns. prot. 8963 di data 22.11.2018 del Servizio Prevenzione Rischi della PAT;
3. Di dare atto che la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e liquidazione delle opere è stata affidata all'ing. Walter Ferrazza Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone, e per tale motivo viene istituito l'ufficio di direzione dei lavori di che trattasi, affidando l'incarico all'ing. Walter Ferrazza;
4. Di dare atto che, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza è stata affidata alle seguenti imprese:
  - A. alla ditta BALDRACCHI NICOLA con sede a Pieve di Bono - Prezzo (TN) che ha offerto un ribasso d'asta del 7,50% (con nota prot. n. 9583 del 17.12.2018) sull'importo dei lavori di cui all'intervento 1, pari ad € 4.557,11.=, per ottenere € 4.215,33.= a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza (€ 152,35.=) per un importo di contratto pari ad € 4.367,68.= + IVA;
  - B. alla ditta BUTTERINI ROBERTO & OLIMPIO SAS con sede a Borgo Chiese (TN) che ha offerto un ribasso d'asta del 3,00% (con nota prot. n. 9600 del 17.12.2018) sull'importo dei lavori di cui all'intervento 2, pari ad € 3.045,75.=, per ottenere € 3.954,38.= a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza (€ 152,35.=) per un importo di contratto pari ad € 3.106,73.= + IVA;
  - C. alla ditta BATTOCCHI GIORGIO Srl con sede a Valdaone (TN) che ha offerto un ribasso d'asta del 18,00% (con nota prot. n. 9612 del 18.12.2018) sull'importo dei lavori di cui all'intervento 3, pari ad € 39.463,72.=, per ottenere € 32.360,25.= a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza (€ 1.271,60.=) per un importo di contratto pari ad € 33.631,85.= + IVA;
  - D. alla ditta CORADAI Srl con sede a Valdaone (TN) che ha offerto un ribasso d'asta del 2,00% (con nota prot. n. 9593 del 17.12.2018) sull'importo dei lavori di cui all'intervento 4, pari ad € 5.375,70.=, per ottenere € 5.268,19.= a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza (€ 152,35.=) per un importo di contratto pari ad € 5.420,54.= + IVA;
  - E. alla ditta CARPENTERIA GHEZZI Snc di Ghezzi Eugenio, Ruggero & C. con sede a Valdaone (TN) che ha offerto un ribasso d'asta del 4,50% (con nota prot. n. 9598 del 17.12.2018) sull'importo dei lavori di cui all'intervento 5, pari ad € 5.106,36.=, per ottenere € 4.876,57.= a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza (€ 452,35.=) per un importo di contratto pari ad € 5.328,92.= + IVA;

**Preso atto** che il codice CUP dell'opera è E62H18000550007 ed i codici CIG assegnati sono i seguenti:

- per l'intervento 1 : CIG. ZAD268012E (Baldracchi Nicola);
- per l'intervento 2 : CIG. Z1D2680487 (Butterini Roberto & Olimpio Sas);
- per l'intervento 3 : CIG. 7746265419 (Battocchi Giorgio Srl);
- per l'intervento 4 : CIG. Z35268051D (Coradai Srl);
- per l'intervento 5 : CIG. Z8826805EA (Carpenteria Ghezzi Snc di Ghezzi Eugenio, Ruggero & C.);

**Considerato** il pagamento dd. 27.05.2019 con il quale veniva versato alla ditta Battocchi Giorgio srl con sede a Valdaone (TN) un primo acconto pari a € 22.000,00.= oltre oneri fiscali;

**Valutata** la necessità di provvedere ad apportare alcune modifiche all'opera specificato e sottolineato che le suddette variazioni comportano un aumento dell'importo di contratto dei lavori, e quindi necessita la sottoscrizione di un atto aggiuntivo e la redazione di nuovi prezzi ma non alterano la natura e la destinazione dei lavori;

**Considerato** infatti che in sede di esecuzione dei lavori *"il continuo progressivo processo di aratura, dovuto anche a precipitazioni di minore entità, ha movimentato altro materiale instabile in particolar nella zona di Manoncino dove nuovo materiale è andato ad interessare la sede stradale. Nel corso di esecuzione dei lavori è stato poi necessario, una volta eseguite le prime operazioni di pulizia, introdurre alcune modifiche all'esecuzione dei lavori che non ne hanno modificato la natura. E' stato pertanto deciso di redigere la presente Perizia di Variante dalla quale vengono sostanzialmente aggiunta la pulizia dell'ulteriore materiale detritico colato e la modifica di alcune lavorazioni in particolare la realizzazione di una terra armata in sostituzione della scogliera in loc. Recaf, che ha permesso l'utilizzo del molto materiale franato, e la demolizione di roccia in loc. Lavanech così da evitare di ricostruire una scarpata di valle in una zona particolarmente difficile.*

*E' stato pertanto deciso di redigere la Perizia di Variante la quale ha interessato il solo contratto legato alla Ditta n. 3 – Battocchi Giorgio Srl mantenendo sostanzialmente invariata la previsione sulle altre:*

- IMPORTO COMPL. LAVORI DI PROGETTO	Euro	33.631,85
(al netto del ribasso d'asta)		
- IMPORTO COMPL. LAVORI DI PERIZIA	Euro	44.224,85
-----		
- MAGGIORE IMPORTO SUI LAVORI	Euro	10.593,00

Nelle somme a disposizione sono stati inseriti i consuntivi relativi agli altri 4 lotti già conclusi.

**RIEPILOGO IMPORTO DI PERIZIA**

- Importo lavori (al netto del ribasso d'asta)	Euro	43.958,15	+
--	------	-----------	---

- Oneri per la sicurezza	Euro	266,70	=
<hr/>			
- Totale lavori di Perizia	Euro	44.224,85	+
- Somme a disposizione dell' Amm.ne	Euro	30.774,35	=
<hr/>			
- IMPORTO COMPL. NETTO DI PERIZIA	Euro	74.999,20	+

**Vista** la perizia di variante ns. prot. 7713 dd. 07.10.2019 redatta dal direttore di lavori ing. Walter Ferrazza nella quale sono state formalizzate variazioni tecniche volte a dare compiutezza al progetto senza mutare le previsioni progettuali e non comportando il superamento dell'importo complessivo di progetto;

**Vista** la contabilità finale dd. 07.10.2019 prot. n. 7714 il cui importo risulta coincidente con gli importi di perizia;

**Considerato che** i lavori sono terminati il 01 agosto 2019;

**Considerata** la pubblicazione dell'avviso ai creditori pubblicato sull'Albo Telematico in data 03/09/2019 fino al 13/09/2019 per il quale non sono pervenute ricorsi e/o opposizioni;

**Dato atto che** non risulta agli atti nessuna cessione di crediti;

**Vista** la fattura elettronica n. 20/PA del 03.09.2019 Battocchi Giorgio srl con sede a Valdaone (TN) P. IVA 01889490221, pervenuta in data 03.09.2019 al ns. prot. n. 6842, che espone un importo relativo ai lavori in oggetto, pari a € 22.224,85, ai quali vanno aggiunti gli oneri fiscali pari al 22% per ottenere un totale complessivo di € 27.114,32,=;

**Considerato** il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto ns. prot. n. 7714 del 07.10.2019, a firma della dal DL, ing. Walter Ferrazza Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone;

**Verificata** la regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale della ditta Battocchi Giorgio srl con sede a Valdaone (TN);

**Viste** le fatture già liquidate e viste ai sensi degli articoli 183 comma 2 e 184 comma 2 del DPP 11 maggio 2012 n.9-84/Leg, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione;

- L'intervento 1 risulta ultimato e la relativa fattura n. 2 di data 15.04.2019 (in atti al ns. prot. n. 3251 del 18.04.2019) risulta già liquidata nell'importo di € 3.736,53 + IVA, per complessivi € 4.558,57,=;
- L'intervento 2 risulta ultimato e la relativa fattura n. 12 di data 15.02.2019 (in atti al ns. prot. n. 1464 del 9.02.2019) risulta già liquidata nell'importo di € 1.800,00 + IVA, per complessivi € 2.196,00,=;
- L'intervento 3 risulta ultimato ad oggi è stata liquidata una fattura in acconto (N. 13 di data 19.04.2019 (in atti al ns. prot. n. 3317 del 23.04.2019) nell'importo di € 22.000,00 + IVA, per complessivi € 26.840,00,=;
- L'intervento 4 risulta ultimato e si sta provvedendo alla relativa liquidazione della fattura n. 2019 140 di data 18.06.2019 (in atti al ns. prot. n. 4890 del 19.06.2019) di € 5.380,69 + IVA, per complessivi € 6.564,44,=;
- L'intervento 5 risulta ultimato e la relativa fattura n. 4 di data 13.03.2019 (in atti al ns. prot. n. 2171 del 15.03.2019) risulta già liquidata nell'importo di € 5.328,92 + IVA, per complessivi € 6.501,28,=.

**Valutato** che la variante propone maggiori opere entro il limite del 50% e che il cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici ed economici ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera b), della L.P. 2/2016 e richiede la sottoscrizione digitale dell'atto aggiuntivo per l'incremento dell'importo contrattuale di netti € 10.593,00,= + IVA al 22%;

**Considerato** che tutte le opere previste in variante trovano totale copertura nelle somme stanziare per la realizzazione dell'opera e vengono eseguite alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e secondo nuovi prezzi concordati ed accettati con apposito atto aggiuntivo. In particolare vengono rispettati i principi di economicità considerata la presenza dell'impresa dotata di apparecchiature e macchinari idonei e di apposita cantierizzazione;

**Vista** la disponibilità finanziaria alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - Capitolo 9008 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000- del bilancio 2018-2020 per l'esercizio 2018;

**Vista** la L.P. 10 settembre 1993, n. 26, ed il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;

**Vista** la LP 9/2011 e ss.mm.;

**Preso atto** dei pareri favorevoli resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

**Acquisita** l'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), relativa alla copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente deliberazione;

**Rilevata** l'urgenza di procedere e pertanto la necessità di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

**Visto** quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

**Dato atto** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di data 13.03.2019 è stato approvato:

il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati e nota integrativa;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dd. 13.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

**Visto** l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 2130 dd. 15.03.2019 e visto il decreto sindacale prot. n. 2131 di data 15.03.2019 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

# **DELIBERA**

1. **Di approvare**, per le ragioni di cui in premessa, la variante ns. prot. 7713 dd. 07.10.2019 redatta dall'ing. Walter Ferrazza progettista dell'intervento specificando che le suddette variazioni comportano un aumento dell'importo di contratto dei lavori per un importo netto di € 10.593,00.= + IVA al 22%, e vengono eseguite alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e secondo nuovi prezzi concordati ed accettati con apposito atto di sottomissione, variazioni ai sensi della L.P. 2/2016;
2. **Di dare atto che** le modifiche introdotte non alterano la natura complessiva del contratto;
3. **Di approvare** per quanto meglio specificato in premessa, la contabilità finale dei lavori di **“LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI A SEGUITO DELLE FORTI PRECIPITAZIONI TEMPORALESCHES DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 NEL COMUNE DI VALDAONE”** e **di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori** di cui all'oggetto, prot. n. 7714 del 07.10.2019, a firma della dal DL, ing. Walter Ferrazza Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone, nonché prendere atto dei visti su fatture già liquidati ai sensi degli articoli 183 comma 2 e 184 comma 2 del DPP 11 maggio 2012 n.9-84/Leg, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione:
  - L'intervento 1 risulta ultimato e la relativa fattura n. 2 di data 15.04.2019 (in atti al ns. prot. n. 3251 del 18.04.2019) risulta già liquidata nell'importo di € 3.736,53 + IVA, per complessivi € 4.558,57.;
  - L'intervento 2 risulta ultimato e la relativa fattura n. 12 di data 15.02.2019 (in atti al ns. prot. n. 1464 del 9.02.2019) risulta già liquidata nell'importo di € 1.800,00 + IVA, per complessivi € 2.196,00.;
  - L'intervento 3 risulta ultimato ad oggi è stata liquidata una fattura in acconto (N. 13 di data 19.04.2019 (in atti al ns. prot. n. 3317 del 23.04.2019) nell'importo di € 22.000,00 + IVA, per complessivi € 26.840,00.;
  - L'intervento 4 risulta ultimato e si sta provvedendo alla relativa liquidazione della fattura n. 2019 140 di data 18.06.2019 (in atti al ns. prot. n. 4890 del 19.06.2019) di € 5.380,69 + IVA, per complessivi € 6.564,44.;
  - L'intervento 5 risulta ultimato e la relativa fattura n. 4 di data 13.03.2019 (in atti al ns. prot. n. 2171 del 15.03.2019) risulta già liquidata nell'importo di € 5.328,92 + IVA, per complessivi € 6.501,28.;
4. **Di approvare**, per le finalità della L.P. 03.01.1983, n. 2 e ss. mm., il seguente quadro riepilogativo della spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTI in Euro
<b>A. LAVORI</b>	
A.1 Importo dei lavori di perizia a base d'asta	53.607,50
A.2 Ribasso d'asta	-9.649,35
A.3 Oneri per la sicurezza	266,70
<b>A.4 Importo totale netto dei lavori</b>	<b>44.224,85</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B.1 Imprevisti	0,00
B.2 Ribasso d'asta disponibile	0,00
B.3 Spese per attività tecnico-amministrativa	1.194,59
B.4 Lavori lotto 1	3.736,53
B.5 Lavori lotto 2	1.800,00
B.6 Lavori lotto 4	5.380,69
B.7 Lavori lotto 5	5.328,92
B.8 Oneri fiscali (iva al 22% )	13.303,62
B.9 Tassa autorità	30,00
<b>B.10 Importo totale somme a disposizione</b>	<b>30.774,35</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>74.999,20</b>

5. **Di liquidare** alla ditta Battocchi Giorgio srl con sede a Valdaone (TN) P. IVA 01889490221 per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in oggetto, il credito a saldo dei lavori eseguiti per un importo pari a € 22.224,85.= ai quali vanno aggiunti gli oneri fiscali pari al 22% per ottenere un totale complessivo di € 27.114,32.= corrispondente alla fattura ns. prot. 6842 del 03.09.2019;
6. **Di liquidare** all'ing. Walter Ferrazza, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone, le relative spese tecniche per progettazione e DL, con le modalità previste dal vigente CCPL e nel rispetto delle disposizioni vigenti;
7. **Di dare atto che** l'importo complessivo dell'opera ha portato ad un risparmio complessivo di € 0,80=;
8. **Di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. -TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).”;
9. **Di incaricare** il Sindaco a trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Prevenzione Rischi della PAT per la liquidazione del contributo provinciale;
10. **Di dichiarare** il presente provvedimento **immediatamente esecutivo** ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. L;
11. **Di comunicare** contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 2, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
12. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;
  - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - d) in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.