



COMUNE DI VALDAONE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 27

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI A SEGUITO DELLE FORTI PRECIPITAZIONI TEMPORALESCHES DEL 26 LUGLIO 2019, LUNGO LA STRADA DENOMINATA “PRASO – STABOLONE” (NELLE LOCALITÀ RECAF, VAL COMUN E VALNEDA). APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

La Giunta comunale

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno NOVE del mese di MARZO, alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, si è riunita la Giunta comunale.

PRESENTI:		ASSENTI GIUSTIFICATI:	
Pellizzari Ketty	Sindaco		
Baldracchi Nadia	Vicesindaco		
		Bugna Lener	Assessore
Colotti Ezio	Assessore		

Assiste il Segretario comunale supplente dott.ssa Priami Sabrina.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora PELLIZZARI KETTY, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invita la Giunta comunale a deliberare in merito all’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- a seguito delle precipitazioni temporalesche del 26.07.2019, lungo la strada forestale denominata Praso - Stabolone si sono verificati dei dissesti che hanno comportato l'interruzione del traffico veicolare e pedonale;
- in data 31.07.2019 al ns. prot. n 6035 il Funzionario Responsabile ing. Walter Ferrazza emetteva l'ordinanza n. 58/2019 per la sospensione immediata della circolazione veicolare e pedonale lungo la strada forestale di tipo "B", sita nel Comune di Valdaone, denominata "Praso – Stabolone", dalla località Val Comun fino a Malga Stabolone;
- in data 31.07.2019 è stato effettuato un sopralluogo dall' ing. Walter Ferrazza, dell'Ufficio Tecnico Comunale, insieme all'assessore Lener Bugna, il custode forestale Gianmarco e all'ing. Mario Perghem Gelmi della Provincia Autonoma di Trento per rilevare puntualmente i vari danni provocati all'evento calamitoso lungo la strada Praso – Stabolone;

Considerato che sempre in data 31.07.2019 il Sindaco riteneva necessario per l'incolumità pubblica, visto il perdurare di condizioni metereologiche avverse e il possibile aggravarsi della situazione, procedere all'immediata esecuzione dei lavori;

Preso atto del verbale di somma urgenza per gli eventi calamitosi verificatisi a seguito delle forti precipitazioni temporalesche del 26 luglio 2019 lungo la strada denominata "Praso – Stabolone" (nelle località Recaf, Val Comun e Valneda), redatto dall'ing. Walter Ferrazza Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone (in atti al ns. prot. 6066 del 01.08.2019);

Vista l'urgenza, l'Amministrazione ha individuato la ditta Salvadori Costruzioni Srl con sede in Via delle Furche n. 14 a Darzo - Storo (TN) per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in oggetto, risultando già presente nelle aree oggetto di somma urgenza con uomini e mezzi e è intervenuta tempestivamente senza la richiesta di oneri di cantierizzazione;

Considerato che in data 14.08.2019 è pervenuto al protocollo comunale n. 6377 il verbale di sopralluogo e di accertamento, redatto dall'Ing. Mario Perghem Gelmi del Servizio Prevenzione Rischi della PAT, ove stima in presunti € 68.000,00.= l'importo necessario per fronteggiare l'evento;

Atteso che, nella medesima nota, è stato precisato che un'eventuale maggiore spesa avrebbe dovuto essere preventivamente e tempestivamente comunicata e autorizzata dal medesimo servizio prevenzione rischi;

Considerato che, nell'agosto 2019, è stata redatta dall'arch. jr. Stefania Zulberti dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone, la perizia dei "Lavori di somma urgenza per gli eventi calamitosi verificatisi a seguito delle forti precipitazioni temporalesche del 26 luglio 2019 lungo la strada denominata "Praso – Stabolone" (nelle località Recaf, Val Comun e Valneda)" (in atti al prot. n. 7092 del 12.09.2019);

Preso atto che nel computo metrico allegato alla perizia sopra citata, i lavori sono stati suddivisi sui 2 tratti di strada in base alle convenzioni in essere fra il Comune di Valdaone, l'ASUC di Agrone e l'ASUC di Por;

Dato atto che i Responsabili dei Servizi comunali provvederanno a richiedere la compartecipazione alle spese per la quota a carico delle ASUC di Agrone e Por, per l'intervento sulla strada Praso-Stabolone da loc. Cap a loc. Stabolone e ad impegnare la spesa relativa all'intero intervento;

Visto che, con deliberazione di Giunta n.150 del 12.09.2019, è stato disposto di:

1. approvare il verbale di somma urgenza di cui al prot. n. 6066 dd. 01.08.2019 redatto dall'ing. Walter Ferrazza Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone, ai sensi dell'art. 53 della L.P. n. 26/1993 e dell'art. 37, c. 1, della L.P. n.9/2011 e che qui si richiama a tutti gli effetti;
2. approvare la perizia dei lavori di cui al prot. n. 7092 del 12.09.2019, redatta dall'arch. jr. Stefania Zulberti dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone, dal cui computo metrico risulta un costo complessivo dell'opera pari a € 68.000,00.=, di cui per lavori € 54.810,47.= comprensivo degli oneri di sicurezza valutabili in € 266,70.= oltre alle somme a disposizione che ammontano ad € 13.189,53.==;
3. approvare il verbale di sopralluogo e accertamento per lavori di somma urgenza sopra citati, redatto dall'Ing. Mario Perghem Gelmi, giunti al ns. prot. 6377 di data 14.08.2019 del Servizio Prevenzione Rischi della PAT;
4. dare atto che la progettazione esecutiva è stata affidata all'arch. jr. Stefania Zulberti dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone, mentre la direzione lavori, contabilità e liquidazione delle opere è stata affidata all'ing. Walter Ferrazza Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone, e per tale motivo viene istituito l'ufficio di direzione dei lavori di che trattasi, affidando l'incarico all'ing. Walter Ferrazza;
5. dare atto che, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza è stata affidata all'impresa Salvadori Costruzioni Srl con sede in Via delle Furche n. 14 a Darzo - Storo (TN), che ha offerto un ribasso d'asta del 5,00% (con nota prot. n. 7098 del 12.09.2019) sull'importo dei lavori di € 54.543,77.=, a cui sommare il miglioramento del prezzo di aggiudicazione, individuato nell' 0,75% ai fini di non richiedere la garanzia definitiva per la quale il ribasso d'asta complessivo risulta pari all' 5,75% ottenendo un importo di contratto di € 51.407,50.= a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza (€ 266,70.=) per un importo totale pari ad € 51.674,20.= + IVA;

Visto che con determinazione n. 448 del 22.10.2019 del Responsabile del Servizio Tecnico si disponeva:

1. di impegnare, per le ragioni espresse in premessa, la spesa complessiva di € 51.674,20.= + IVA, pari a complessivi € 63.042,52.=. per l'esecuzione dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI A SEGUITO DELLE FORTI PRECIPITAZIONI TEMPORALESCE DEL 26 LUGLIO 2019 LUNGO LA STRADA DENOMINATA "PRASO – STABOLONE" (NELLE LOCALITÀ RECAF, VAL COMUN E VALNEDA), alla missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 – capitolo 9008 conto piano finanziario U.2.02.01.09.000 – del bilancio di previsione 2019-2021, per l'esercizio 2019;
2. di dare atto che, in base a quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 di data 12.09.2019, risulta aggiudicataria in via definitiva dei lavori in oggetto l'impresa Salvadori Costruzioni Srl con sede in Via delle Furche n. 14 a Darzo - Storo (TN) che, con un ribasso d'asta del 5,75% sull'importo dei lavori di € 54.543,77.=, porta ad un importo di € 51.407,50.=, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza (€ 266,70.=) per un importo totale di contratto pari ad € 51.674,20.= + IVA;

3. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente in quanto parte integrante e sostanziale, che verrà stipulato in forma di scrittura privata con l'Impresa di cui al precedente punto, sulla base della consegna della documentazione prevista negli atti di gara per la stipula del contratto medesimo;

Considerato che in data 30.10.2019 al ns. rep. n. 293/2019 (atti privati), è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto;

Verificato che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire alcune modifiche rispetto a quanto previsto in appalto, oltre ad alcune lavorazioni non previsti (lavori di ancoraggio e rivestimento di pannelli rete in fune) senza modificarne la natura, al fine di eseguire le opere a perfetta regola d'arte;

Vista la perizia di variante N. 1 redatta dall'arch. Jr. Stefania Zulberti relativa ai lavori di somma urgenza per gli eventi calamitosi verificatisi a seguito delle forti precipitazioni temporalesche del 26 luglio 2019 lungo la strada denominata "Praso – Stabolone" (nelle località Recaf, Val comun e Valneda), in atti al prot. n. 8924 del 20.11.2019;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 21.11.2019 con cui veniva disposto:

1. Di approvare, la perizia di variante N.1 dei "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI A SEGUITO DELLE FORTI PRECIPITAZIONI TEMPORALESCHES DEL 26 LUGLIO 2019 LUNGO LA STRADA DENOMINATA "PRASO – STABOLONE" (NELLE LOCALITÀ RECAF, VAL COMUN E VALNEDA, predisposta dall'arch. jr. Stefania Zulberti, come consegnata in data 20.11.2019 al ns. prot. n. 8924, da cui risulta che l'importo complessivo lordo dei lavori di € 58.082,12.= comprensivo degli oneri di sicurezza valutati in € 266,70.= ed applicando il ribasso d'asta del 5,75%, si ottiene un nuovo importo netto ribassato dei lavori di € 54.757,73.= (comprensivo degli oneri di sicurezza), oltre alle somme a disposizione che ammontano ad € 13.242,26.=, mantenendo invariato il costo complessivo dell'opera pari a € 68.000,00.=;
2. Di approvare lo schema di atto aggiuntivo ed il verbale di concordamento nuovi prezzi N.1, allegato alla perizia datato 05.11.2019 dei lavori di somma urgenza per gli eventi calamitosi verificatisi a seguito delle forti precipitazioni temporalesche del 26 luglio 2019 lungo la strada denominata "Praso – Stabolone" (nelle località Recaf, Val comun e Valneda), in atti al prot. n. 8924 di data 20.11.2019;
3. Di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione digitale dell'atto di sottomissione, come da importi di cui al punto 1, dando atto che l'incremento dell'importo contrattuale è pari ad € 3.761,91.=;
4. Di concedere una proroga di 15 giorni al termine contrattuale previsto;

Visto l'atto di sottomissione firmato digitalmente;

Visti gli atti contabili e lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 02/12/2019, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti è di Euro 54.757,73, a cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e preso atto del certificato di regolare esecuzione in atti al nostro prot. 1442 del 20.02.2020;

Dato atto che non risulta agli atti nessuna cessione di crediti;

Considerato che per l'esecuzione dei suddetti lavori è stato pubblicato regolare avviso ai creditori per 15 giorni dal 21.12.2019, durante il quale non sono pervenuti risorsi o opposizioni come da notifica a firma del Responsabile incaricato;

Considerato che nel corso dei lavori non sono stati liquidati acconti;

Visto che in data 13/11/2019 al ns. prot. n. 8742 è pervenuta la fattura elettronica n. 48/PA del 12/11/2019 dell'impresa Salvadori Costruzioni Srl con sede a Storo (TN), per un importo in acconto di € 43.439,82= + IVA al 22% per complessivi € 52.996,58=;

Visto che in data 29/01/2020 al ns. prot. n. 712 è pervenuta la fattura elettronica n. 3/PA del 28/01/2020 dell'impresa Salvadori Costruzioni Srl con sede a Storo (TN), per un importo a saldo di € 11.317,91= + IVA al 22% per complessivi € 13.807,85=;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della contabilità finale ed al certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, onde consentire la liquidazione delle relative spettanze;

Verificata la regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale dell'impresa Salvadori Costruzioni Srl con sede a Storo (TN);

Rilevata l'urgenza di procedere e pertanto la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Vista la nuova LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Visto che la legge n. 26 del 1993, "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", all'art. 40 bis, comma 2, prescrive: "L'Aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2020 è stato approvato:

- il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- il Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati e nota integrativa;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 dd. 20.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 1448 dd. 24.02.2020 e visto il decreto sindacale prot. n. 1449 di data 24.02.2020 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale;

Preso atto dei pareri favorevoli, resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), relativa alla copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente deliberazione;

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa e ai sensi della L.P. 03.01.1983, n. 2 e ss. mm., la contabilità finale dei "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI A SEGUITO DELLE FORTI PRECIPITAZIONI TEMPORALESCHESCHE DEL 26 LUGLIO 2019 LUNGO LA STRADA DENOMINATA "PRASO – STABOLONE" (NELLE LOCALITÀ RECAF, VAL COMUN E VALNEDA, nell'importo complessivo di € 68.000,00.= di cui € 54.757,73.= per lavori (comprensivo degli oneri di sicurezza), ed € 13.242,26.= per somme a disposizione.
2. DI APPROVARE ai sensi del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Walter Ferrazza (in atti al ns. prot. 1442 del 24.02.2020).
3. DI LIQUIDARE all'impresa Salvadori Costruzioni Srl con sede a Storo (TN), e Partita IVA 00809220981, il conto finale di € 54.757,73= + IVA al 22% per complessivi € 66.804,43= risultante nelle fatture n. 48/PA del 12/11/2019 (in atti al prot. n. 8742/2019) e n. 3/PA del 28/01/2020 ((in atti al prot. n. 712/2020).
4. DI APPROVARE per le finalità della L.P. 03.01.1983, n. 2 e ss. mm. il seguente quadro riepilogativo della spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTI in Euro
A. LAVORI	
A.1 Importo dei lavori di perizia a base d'asta	57.815,42
A.2 Ribasso d'asta	-3.324,39
A.3 Oneri per la sicurezza	266,70
A.4 Importo totale netto dei lavori	54.757,73
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 Imprevisti	0,00
B.2 Ribasso d'asta disponibile	0,00
B.3 Spese per attività tecnico-amministrativa	1.161,64
B.4 Oneri fiscali (iva al 22%)	12.046,70
B.5 Tassa autorità	30,00

B.6 Importo totale somme a disposizione	13.238,34
TOTALE INTERVENTO	67.996,07

5. DI LIQUIDARE all'Arch. Jr. Stefania Zulberti, le relative spese tecniche per la progettazione dell'opera, con le modalità previste dal vigente CCPLL e nel rispetto delle disposizioni vigenti;
6. DI DARE ATTO CHE l'importo complessivo dell'opera ha portato ad un risparmio complessivo di € 3,93=;
7. DI INCARICARE il Sindaco a trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Prevenzione Rischi della PAT per la liquidazione del contributo provinciale;
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. L;
9. DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. -TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).".
10. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
11. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Pellizzari Ketty

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Segretario comunale supplente

Dott.ssa Priami Sabrina

FIRMATO DIGITALMENTE

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Pareri rilasciati ai sensi degli ex articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Certificazione di pubblicazione.