

## **DETERMINAZIONE n. 227 di data 05.07.2018**

**Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE CON LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE RELATIVE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO NELL'ABITATO DI DAONE LIMITATAMENTE AGLI INTERVENTI 2, 3, 4, 5 E 7.**

### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Premesso** che con deliberazione della Giunta comunale di Daone n. 87 del 12.08.2014:

1. è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare dei LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DELL'ABITATO DI DAONE, redatto dal tecnico incaricato arch. Sebastiano Bertolini, con studio a Darè (Tn) civ. n. 84, iscritto all'Albo n. 863 dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Trento, e consegnato in data 27.06.2014, protocollo del Comune n. 2782 del 27.06.2014, il quale evidenzia una previsione di spesa di € 280.650,00.= di cui € 193.990,12.= per lavori (di cui € 5.700,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e € 86.659,88.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.
2. è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 3, lettera a), della L.P. 27/2010, l'acquisto ai fini dei lavori in questione delle particelle di proprietà di privati sulla base del valore evidenziato.
3. è stato autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione del contratto di acquisto, con la precisazione che il medesimo avrà forma pubblico – amministrativa e conterrà le principali clausole della compravendita e che le spese inerenti e conseguenti sono a carico dell'Amministrazione comunale acquirente, salvo quelle intrasferibili per legge.

**Visti** gli elaborati progettuali consegnati dall'arch. Sebastiano Bertolini, al prot. comunale di Daone n. 2782 dd. 27 giugno 2014 sui quali la Commissione edilizia comunale di Daone nella seduta del 01.10.2014 aveva già espresso un parere favorevole dando delle prescrizioni;

**Considerato** che con deliberazione della Giunta Comunale di Daone n. 128 del 07.11.2014, è stato affidato all'arch. Sebastiano Bertolini, con studio a Darè (Tn) civ. n. 84, iscritto all'Albo n. 863 dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Trento, C.F. BRTSST68H23L174A, l'incarico di redigere il progetto definitivo e esecutivo compresa la sicurezza in fase di progettazione, riguardante le opere per la sistemazione e l'arredo urbano dell'abitato di Daone, a fronte del compenso di € 8.304,51.= più C.N.P.A.I.A. 4% e IVA 22%, come da preventivo di parcella dd. 3.11.2014, protocollo del Comune n. 4954 del 6.11.2014, importo stimato dell'opera € 194.000,00.=;

**Visti** gli elaborati del progetto definitivo consegnati dall'arch. Sebastiano Bertolini in data 05/03/2015 al prot. N. 1500, poi integrati in data 03/04/2015 al prot. N. 2390 ed infine in data 13/04/2015 al prot. N. 2548;

**Essendo** emersa la possibilità di inserire delle nuove lavorazioni e altre piccole zone da arredare non previste nel progetto iniziale con deliberazione 118/2015 si affidava, all'arch. Sebastiano Bertolini, con studio a Darè (Tn) civ. n. 84, iscritto all'Albo n. 863 dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Trento, C.F. BRTSST68H23L174A, l'incarico dell'integrazione del progetto riguardante le opere per la sistemazione e l'arredo urbano dell'abitato di Daone, secondo quanto indicato nel preventivo di parcella giunto al prot. n. 8345 in data 20.11.2015, verso un corrispettivo già scontato del 25% pari a complessivi € 10.055,56.= (di cui € 7.925,26.= di imponibile + Cassa Previdenza 4% - € 317,01.= + IVA 22% - € 1.813,30.=);

**Visto** il progetto esecutivo redatto dall'architetto Bertolini, che risulta composto da sette interventi distinti, giunto al prot. comunale n. 2409 del 08/04/2016 e n. 4103 del 06/06/2016;

**Vista** la nota rilasciata in data 14/04/2016 prot. n. 2616 a Firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale che attesta la conformità delle opere in oggetto agli strumenti urbanistici vigenti ed al regolamento edilizio;

**Visto** il parere favorevole sulla qualità architettonica espresso dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio nella Comunità delle Giudicarie in data 30/05/2016 con delibera n. 219/2016 con prescrizioni, giunta al prot. comunale n. 4419 dd. 15/06/2016;

**Vista** l'autorizzazione prot n. S106/15/307535/19.5.4/1146-2015/FBO/FC del 11/06/2015, pervenuta al ns. prot. n. 4173/2015, rilasciata dal Dirigente del Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento con prescrizioni, che qui integralmente si richiamano;

**Rilevato** che l'INTERVENTO DUE era relativo all'ampliamento della strada a monte del campo da calcetto per un importo complessivo di € 42.994,54.=, di cui € 32.203,16.= di lavori (comprensivi di oneri sicurezza per € 1.503,80.=) ed € 10.791,38.= per somme a disposizione

**Visto** che l'Amministrazione ha individuato, a seguito di sondaggio informale tra 3 ditte, la ditta Dinamicoop Cooperativa Sociale di Borgo Chiese per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, che ha offerto un ribasso del 14,750%;

**Vista** poi la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 156 del 19.08.2016 con cui si disponeva:

1. Di approvare in linea tecnica e a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo all'INTERVENTO DUE lavori di sistemazione e arredo urbano nell'abitato di Daone C.C. Daone, come redatto dall'arch. Sebastiano Bertolini, con sede a Darè (TN), giunto al prot. comunale n. 2409/2016 e 4103/2016 che evidenzia una previsione di spesa complessiva di € 42.994,54.=, di cui € 32.203,16.= di lavori (comprensivi di oneri sicurezza per € 1.503,80.=) ed € 10.791,38.= per somme a disposizione, nel rispetto di tutte le prescrizioni impartite in fase autorizzativa;
2. Di impegnare la spesa pari a € 42.994,54.=, all'intervento 2.09.01.01 capitolo 9041 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, che presenta apposita disponibilità finanziaria.
3. Di istituire, per le ragioni espresse in narrativa, l'ufficio di direzione dei lavori, affidando al dott. Sebastiano Bertolini, l'incarico per la direzione lavori, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 5851/2016 per un importo complessivo di € 1.310,37.= (di cui € 1.032,77.= + Cassa Previdenza 4% - € 41,31.= + IVA 22% - € 236,30.=). CIG Z9B1AE795D.



4. Di nominare l'arch. Dorna Mirta, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, secondo le condizioni di cui al preventivo 5833/2016. CIG Z3D1AE7985
5. Di affidare i lavori di che trattasi alla ditta Dinamicoop Cooperativa Sociale di Borgo Chiese, individuata a seguito di sondaggio informale tra 3 ditte, che ha offerto un ribasso del 14,750% per un importo quindi di € 26.171,20 oltre gli oneri della sicurezza e oltre all'IVA di legge;

**Considerato** che i lavori sono iniziati in data 08.11.2016 come risulta dal relativo verbale;

**Vista** la comunicazione pervenuta in data 14.12.2016 al ns. prot. n. 9270 da parte del Direttore dei lavori, con cui si segnala che a seguito del rinvenimento durante i lavori di una galleria in roccia come comunicato con mail dd. 28.11.2016, oltre che alla presenza di strati di roccia interni di consistenza più dura rispetto a quella presente superficialmente, al fine di poter completare correttamente l'esecuzione delle opere, sarebbe necessario redigere una Prima Variante Progettuale;

**Dato atto** che con determinazione n. 130 di data 05.05.2017 si è stata approvata la PERIZIA DI VARIANTE n. 1 ai lavori di SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO NELL'ABITATO DI DAONE LIMITATAMENTE ALL'INTERVENTO 2, redatta dall'arch. Sebastiano Bertolini, comprensiva del verbale concordamento nuovi prezzi n. 1, il tutto come da documentazione consegnata in data in data 05.04.2017 al prot. n. 2624 integrata poi in data 19.04.2017 al prot. n. 3005 e successivamente in data 11.05.2017 al prot. n. 3581, dal quale risulta che il nuovo importo netto ribassato dei lavori ammonta a € 32.216,33.= comprensivi di oneri della sicurezza (pari a € 1.442,20.=) ed il nuovo importo delle somme a disposizione ammonta a € 10.825,21.= per un importo complessivo dell'intervento pari a € 42.994,54.=;

**Considerato** che i lavori di cui all'intervento 2 risultano ultimati in data 23.03.2018 (in atti al prot. n. 2381 del 28.03.2018);

**Visto** il quadro finale dell'opera – Intervento 2 in atti al prot.n. 2414 del 29.03.2018 dal quale risulta che i lavori eseguiti ammontano a netti € 32.166,27.= a cui vanno aggiunte le somme a disposizione pari ad € 8.686,40.= per ottenere un costo complessivo dell'opera (Intervento 2) di € 40.852,67.= con un risparmio di € 2.141,87.= rispetto all'importo autorizzato in variante;

**Visto** che in data 24.04.2018, al prot. com.le n. 3024, la ditta Dinamicoop Cooperativa Sociale di Borgo Chiese ha presentato fattura n. 18300003 del 06.04.2018 per il saldo finale dei lavori di arredo urbano intervento 2 sopra citati, per un importo pari a € 11.166,27.= (di cui € 1.225,20.= per opere da elettricista eseguite dalla ditta C.E.B. di Bugna Marino & C. Snc di Valdaone come esposto nella relativa fattura n. 24 del 06.04.2018) a cui va aggiunta l'IVA per ottenere complessivi € 12.282,90.=;

**Considerato** che tale fattura ed anche quella del subappaltatore sono state trasmesse al Direttore dei Lavori arch. Sebastiano Bertolini, il quale ha provveduto ad apporre sulle stesse fatture il relativo visto di regolarità e conformità dell'opera in sostituzione del certificato di regolare esecuzione, come risulta dal prot. n. 3244 di data 03.05.2018 ai sensi degli articoli 183 comma 2 e 184 comma 2, del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg;

**Verificata** la regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale della ditta Dinamicoop Cooperativa Sociale di Borgo Chiese (TN) e della ditta C.E.B. di Bugna Marino & C. Snc di Valdaone;

**Vista** poi la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 157 del 19.08.2016 con cui si disponeva:

1. ..., di approvare in linea tecnica e a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo all'INTERVENTO TRE lavori di sistemazione e arredo urbano nell'abitato di Daone C.C. Daone, come redatto dall'arch Sebastiano Bertolini, con sede a Darè (TN), giunto al prot. comunale n. 2409/2016 e 4103/2016 che evidenzia una previsione di spesa complessiva di € 42.936,67=, di cui € 33.130,99.= di lavori (comprensivi di oneri sicurezza per € 1.303,60.=) ed € 9.805,68.= per somme a disposizione, nel rispetto di tutte le prescrizioni impartite in fase autorizzativa;
2. Di impegnare la spesa pari a € 42.936,67.=, all'intervento 2.09.01.01 capitolo 9041 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, che presenta apposita disponibilità finanziaria.
3. Di istituire, per le ragioni espresse in narrativa, l'ufficio di direzione dei lavori, affidando al dott. Sebastiano Bertolini, l'incarico per la direzione lavori, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 5851/2016 per un importo complessivo di € 1.310,37= (di cui € 1.032,77.= di imponibile+ Cassa Previdenza 4% - € 41,31.= - + IVA 22% - € 236,30.=). CIG. ZA61AE7963
4. Di nominare l'arch. Dorna Mirta coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione secondo le condizioni di cui al preventivo 5833/2016. CIG Z701AE798A
5. Di affidare i lavori di che trattasi alla ditta Battocchi Giorgio Srl di Valdaone, individuata a seguito di sondaggio informale tra 3 ditte, che ha offerto un ribasso del 5,500% per un importo quindi di € 31.380,49.= + IVA di legge;

**Considerato** che i lavori sono iniziati in data 20.03.2017 come risulta dal relativo verbale prot. n. 2198 del 21.03.2017;

**Rilevato** che erano necessarie alcune modifiche al progetto originario peraltro di modesto valore e pertanto rientranti tra le condizioni previste all'art. 27 comma 2 lett. f) della L. P. 9 marzo 2016, n. 2 poiché è risultato opportuno modificare leggermente e in corso d'opera, e a seguito del rifacimento dei muri in prossimità dell'intersezione di Via Giuseppe Papaleoni con la S.P. 27 di Daone, il sistema di smaltimento delle acque bianche sostituendo una griglia trasversale;

**Vista** la determinazione del Funzionario Responsabile n. 103 del 20.04.2017 con cui si affidava all'arch. SEBASTIANO BERTOLINI di Tre Ville (TN), l'incarico per la redazione della PERIZIA DI VARIANTE n. 1 ai lavori di SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO NELL'ABITATO DI DAONE LIMITATAMENTE ALL'INTERVENTO 3, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 2628 del 05.04.2017 che viene allegato alla presente e che prevede un importo un importo di € 300,00.= oltre agli oneri di legge (€ 10,00.= per Cassa Previdenza 4% + € 68.64,40.= di IVA al 22%) per un totale complessivo di € 380,64.=;

**Vista** la determinazione del Funzionario Responsabile n. 162 di data 08.06.2017 con cui è stata approvata la PERIZIA DI VARIANTE n. 1 ai lavori di SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO NELL'ABITATO DI DAONE LIMITATAMENTE ALL'INTERVENTO 3, redatta dall'arch. Sebastiano Bertolini, comprensiva del verbale concordamento nuovi prezzi n. 1, il tutto come da documentazione consegnata in data in data 05.04.2017 al prot. n. 2624 integrata poi in data 19.04.2017 al prot. n. 3005 e successivamente in data 11.05.2017 al prot. n. 3581, dal quale risulta che il nuovo importo netto ribassato dei lavori



ammonta a € 33.640,40.= comprensivi di oneri della sicurezza, ed il nuovo importo delle somme a disposizione ammonta a € 9.296,27.= per un importo complessivo dell'intervento pari a € 42.936,67.;

**Considerato** che i lavori di cui all'intervento 3 risultano ultimati in data 16.06.2017 (in atti al prot. n. 4522 del 19.06.2017);

**Visto** il quadro finale dell'opera – Intervento 3 in atti al prot.n. 8854 del 04.12.2017 dal quale risulta che i lavori eseguiti ammontano a netti € 33.482,50.= a cui vanno aggiunte le somme a disposizione pari ad € 8.573,11.= per ottenere un costo complessivo dello'opera (Intervento 3) di € 42.055,61.= con un risparmio di € 881,06.= rispetto all'importo autorizzato in variante;

**Preso atto che** le spettanze alla ditta appaltatrice dell'intervento 3 risultano già saldate;

**Vista** poi la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 158 del 19.08.2016 con cui si disponeva:

1. ...., di approvare in linea tecnica e a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo all'INTERVENTO QUATTRO lavori di sistemazione e arredo urbano nell'abitato di Daone C.C. Daone, come redatto dall'arch Sebastiano Bertolini, con sede a Darè (tn), giunto al prot. comunale n. 2409/2016 e 4103/2016 che evidenzia una previsione di spesa complessiva di € 12.063,56.=, di cui € 9.122,40.= di lavori (comprensivi di oneri sicurezza per € 100,00) ed € 2.941,16.= per somme a disposizione, nel rispetto di tutte le prescrizioni impartite in fase autorizzativa;
2. Di impegnare la spesa pari a € 12.063,56.=, all'intervento 2.09.01.01 capitolo 9041 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, che presenta apposita disponibilità finanziaria.
3. Di istituire, per le ragioni espresse in narrativa, l'ufficio di direzione dei lavori, affidando al dott. Sebastiano Bertolini, l'incarico per la direzione lavori, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 5851/2016 per un importo complessivo di € 388,26 (di cui € 306,01.= di imponibile + Cassa Previdenza 4% (€ 12,24.=) + IVA 22% (€ 70,01.=). CIG Z611AE796B
4. Di nominare l'arch. Dorna Mirta coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione secondo le condizioni di cui al preventivo 5833/2016. CIG ZD61AE7994
5. Di affidare i lavori di che trattasi alla ditta Mazzotti Romulado Spa di Borgo Lares, individuata a seguito di sondaggio informale tra 3 ditte, che ha offerto un ribasso del 5,255% per un importo quindi di € 8.648,27.= + IVA di legge;

**Visto** il quadro finale dell'opera – Intervento 4 in atti al prot.n. 8854 del 04.12.2017 (modificato d'ufficio per l'indicazione errata dell'IVA) dal quale risulta che i lavori eseguiti ammontano a netti € 8.623,84.= a cui vanno aggiunte le somme a disposizione pari ad € 3.361,40.= per ottenere un costo complessivo dell'opera (Intervento 4) di € 11.985,24.= con un risparmio di € 78,32.= rispetto all'importo autorizzato in progetto;

**Preso atto che** le spettanze alla ditta appaltatrice dell'intervento 4 risultano già saldate;

**Vista** poi la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 159 del 19.08.2016 con cui si disponeva:

1. ... di approvare in linea tecnica e a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo all'INTERVENTO CINQUE lavori di sistemazione e arredo urbano nell'abitato di Daone C.C. Daone, come redatto dall'arch Sebastiano Bertolini, con sede a Darè (TN), giunto al prot. comunale n. 2409/2016 e 4103/2016 che evidenzia una previsione di spesa complessiva € 24.635,28.=, di cui € 18.210,54.= di lavori (comprensivi di oneri sicurezza per € 1.001,80) ed € 6.424,74 per somme a disposizione, nel rispetto di tutte le prescrizioni impartite in fase autorizzativa;
2. Di impegnare la spesa pari a € 24.635,28.=, all'intervento 2.09.01.01 capitolo 9041 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, che presenta apposita disponibilità finanziaria.
3. Di istituire, per le ragioni espresse in narrativa, l'ufficio di direzione dei lavori, affidando al dott. Sebastiano Bertolini, l'incarico per la direzione lavori, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 5851/2016 per un importo complessivo di € 727,98.= (di cui € 573,76.= di imponibile + Cassa Previdenza 4% (€ 22,95.=) + IVA 22% (€ 131,27.=). CIG Z941AE7970
4. Di nominare l'arch. Dorna Mirta coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione secondo le condizioni di cui al preventivo 5833/2016. CIG Z911AE799C.
5. Di affidare i lavori di che trattasi alla ditta Giusti Michele di Valdaone, individuata a seguito di sondaggio informale tra 3 ditte, che ha offerto un ribasso del 21,250% per un importo quindi di € 14.553,68.= + IVA di legge;

**Considerato** che i lavori sono iniziati in data 07.03.2017 come risulta dal relativo verbale prot. n. 1836 del 07.03.2017;

**Valutata** la necessità di provvedere ad apportare alcune modifiche al progetto approvato in quanto anche con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 27 del 09.03.2017 si dà atto che rispetto al progetto redatto dall'arch. Sebastiano Bertolini, approvato con deliberazione nr. 159 del 19.08.2016 vi è una riduzione dei costi per il Comune di Valdaone andando a diminuire l'entità delle opere da realizzare sulla proprietà privata e per tale motivo si riteneva opportuno procedere con la redazione di una perizia di variante del suddetto intervento 5;

**Vista** la determinazione del Funzionario Responsabile n. 60 del 20.03.2017 con cui si affidava all'arch. SEBASTIANO BERTOLINI di Tre Ville (TN), l'incarico per la redazione della PERIZIA DI VARIANTE n. 1 ai lavori di SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO NELL'ABITATO DI DAONE LIMITATAMENTE ALL'INTERVENTO 5 alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 1904 del 09.03.2017 e che prevede un importo netto pari a € 400,00.= oltre agli oneri di legge (€ 16,00.= per Cassa Previdenza 4% + € 91,52.= di IVA al 22%) per un totale complessivo di € 507,52.;

**Vista** la determinazione del Funzionario Responsabile n. 157 di data 05.06.2017 con cui è stata approvata la PERIZIA DI VARIANTE n. 1 ai lavori di SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO NELL'ABITATO DI DAONE LIMITATAMENTE ALL'INTERVENTO 5, redatta dall'arch. Sebastiano Bertolini, comprensiva del verbale concordamento nuovi prezzi n. 1, il tutto come da documentazione consegnata in data in data 05.04.2017 al prot. n. 2624 integrata poi in data 19.04.2017 al prot. n. 3005 e successivamente in data 11.05.2017 al prot. n. 3581, dal quale risulta che il nuovo importo netto ribassato dei lavori ammonta a € 17.053,39.= comprensivi di oneri della sicurezza, ed il nuovo importo delle somme a disposizione ammonta a € 7.581,89.= per un importo complessivo dell'intervento pari a € 24.635,28.;

**Considerato** che i lavori di cui all'intervento 5 risultano ultimati in data 16.06.2017 (in atti al prot. n. 4627 del 21.06.2017);



**Visto** il quadro finale dell'opera – Intervento 5 in atti al prot.n. 8854 del 04.12.2017 dal quale risulta che i lavori eseguiti ammontano a netti € 16.986,34.= a cui vanno aggiunte le somme a disposizione pari ad € 5.438,61.= per ottenere un costo complessivo dell'opera (Intervento 5) di € 22.424,95.= con un risparmio di € 2.210,33.= rispetto all'importo autorizzato in variante;

**Preso atto che** le spettanze alla ditta appaltatrice dell'intervento 5 risultano già saldate;

**Vista** poi la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 160 del 19.08.2016 con cui si disponeva:

1. ...., di approvare in linea tecnica e a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo all'INTERVENTO SETTE lavori di sistemazione e arredo urbano nell'abitato di Daone C. C. Daone, come redatto dall'arch Sebastiano Bertolini, con sede a Darè (TN), giunto al prot. comunale n. 2409/2016 e 4103/2016 che evidenzia una previsione di spesa complessiva € 30.132,01, di cui € 23.334,88.= di lavori (comprensivi di oneri sicurezza per € 916,70.=) ed € 6.797,13.= per somme a disposizione, nel rispetto di tutte le prescrizioni impartite in fase autorizzativa;
2. Di impegnare la spesa pari a € 30.132,01.=, all'intervento 2.09.01.01 capitolo 9041 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, che presenta apposita disponibilità finanziaria.
3. Di istituire, per le ragioni espresse in narrativa, l'ufficio di direzione dei lavori, affidando al dott. Sebastiano Bertolini, l'incarico per la direzione lavori, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 5851/2016 per un importo complessivo di € 922,11 (di cui € 726,76.= di imponibile + Cassa Previdenza 4% (€ 29,07.=) + IVA 22% (€ 166,28.=). CIG Z9F1AE7976
4. Di nominare l'arch. Dorna Mirta coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione secondo le condizioni di cui al preventivo 5833/2016. CIG Z241AE79A5
5. Di affidare i lavori di che trattasi alla ditta Amistadi Marco Srl Unipersonale di Sella Giudicarie, individuata a seguito di sondaggio informale tra 4 ditte, che ha offerto un ribasso del 12,346% per un importo quindi di € 20.567,14.= + IVA di legge;

**Considerato** che i lavori sono iniziati in data 01.03.2017 come risulta dal relativo verbale prot. n. 1704 del 02.03.2017;

**Rilevato** che per garantire l'utilizzo del nuovo percorso pedonale anche dalla stradina che sale da Via Centro su Via Lunga, è risultato opportuno creare in corso d'opera un nuovo collegamento trasversale con la semplice modifica della pavimentazione;

**Vista** la determinazione del Funzionario Responsabile n. 61 del 20.03.2017 con cui si affidava all'arch. SEBASTIANO BERTOLINI di Tre Ville (TN), l'incarico per la redazione della PERIZIA DI VARIANTE n. 1 ai lavori di SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO NELL'ABITATO DI DAONE LIMITATAMENTE ALL'INTERVENTO 7, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 2085 del 16.03.2017 che prevede un importo netto pari a € 500,00.= oltre agli oneri di legge (€ 20,00.= per Cassa Previdenza 4% + € 114,40.= di IVA al 22%) per un totale complessivo di € 634,40.=;

**Vista** la determinazione del Funzionario Responsabile n. 157 di data 05.06.2017 con cui è stata approvata la PERIZIA DI VARIANTE n. 1 ai lavori di SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO NELL'ABITATO DI DAONE LIMITATAMENTE ALL'INTERVENTO 7, redatta dall'arch. Sebastiano Bertolini, comprensiva del verbale concordamento nuovi prezzi n. 1, il tutto come da documentazione consegnata in data 05.04.2017 al prot. n. 2624 integrata poi in data 19.04.2017 al prot. n. 3005 e successivamente in data 11.05.2017 al prot. n. 3581, dal quale risulta che il nuovo importo netto ribassato dei lavori ammonta a € 23.201,29.= comprensivi di oneri della sicurezza, ed il nuovo importo delle somme a disposizione ammonta a € 6.930,72.= per un importo complessivo dell'intervento pari a € 30.132,01.=;

**Considerato** che i lavori di cui all'intervento 7 risultano ultimati in data 16.06.2017 (in atti al prot. n. 4519 del 19.06.2017);

**Visto** il quadro finale dell'opera – Intervento 7 in atti al prot.n. 8854 del 04.12.2017 dal quale risulta che i lavori eseguiti ammontano a netti € 23.021,00.= a cui vanno aggiunte le somme a disposizione pari ad € 6.341,37.= per ottenere un costo complessivo dell'opera (Intervento 7) di € 29.362,37.= con un risparmio di € 796,64.= rispetto all'importo autorizzato in variante;

**Preso atto che** le spettanze alla ditta appaltatrice dell'intervento 7 risultano già saldate;

**Vista** la fattura n. 04PA/2018 di data 26.04.2018 dell'arch Sebastiano Bertolini inerenti i lavori in oggetto (prot. n. 3235 dd. 03.05.2018) per le prestazioni inerenti la DL, contabilità e liquidazione, che espone un importo parziale relativo agli interventi 2,3,4,5,7 ed 1 di € 2.220,62.= oltre agli oneri di legge (Cassa 4% e IVA 22%) per complessivi € 2.709,16.=;

**Preso atto** che all'arch. Sebastiano Bertolini spettava il saldo per le prestazioni dei lavori inerenti la DL, contabilità e liquidazione, di € 317,44.= oltre agli oneri di legge (Cassa 4% e IVA 22%) già disposto con determinazione n. 74 di data 06.03.2018;

**Vista** la fattura n. 04PA/2018 di data 26.04.2018 dell'arch Mirta Dorna inerenti i lavori in oggetto (prot. n. 3228 dd. 03.05.2018) per le prestazioni inerenti gli adempimenti di sicurezza in fase esecutiva, che espone un importo parziale relativo agli interventi 2,3,4,5 e 7 di € 2.002,28.= oltre agli oneri di legge (Cassa 4% e IVA 22%) per complessivi € 2.442,78.=;

**Esaminata** la documentazione agli atti, prodotta dal DL, ed in particolare i quadri economici dei vari interventi in atti al prot. n. 8854 del 04.12.2017 e prot. n. 2414 del 29.03.2018 che si richiamano integralmente;

**Verificati** gli importi complessivamente sostenuti per la realizzazione dei vari interventi;

**Viste** le pratiche di denuncia opere in cemento armato presentate presso il Comune di Valdaolne in data 25.01.2017 al prot. n. 589, in data 08.03.2017 al prot. n. 1860, ed in data 09.03.2017 al prot. n. 1898;

**Visto** il collaudo delle opere in cemento armato redatto dall'ing. Mario Mezzi in data 24.10.2017 pervenuto al ns. prot. n. 7834 del 26.10.2017, relativamente agli interventi 3, 5 e 7;

**Dato atto che** non risulta agli atti nessuna cessione di crediti;

**Viste** le dichiarazioni del D.L. in sostituzione dell'avviso ai creditori, dalle quali risulta che per l'esecuzione dei lavori sopra indicati non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta elle medesime;



**Vista** la normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e il regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 - D.P.P. 11.05.2012, n. 9 - 84/Leg.;

**Vista** la nuova LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

**Visto** il d. lgs. n. 50 del 2016 di "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal correttivo d.lgs. n. 56 del 2017 e in particolare l'Allegato I- Elenco delle attività di cui all'art. 3, comma 2, lett. II) n. 1);

**Visto** il Testo unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005, nr. 3/L), modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25, e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;

**Visto** il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.G.R. 28 maggio 1999, nr. 4/L), modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, nr. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L;

**Visto** il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive;

**Dato atto che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 28.02.2018 è stato approvato:

- il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- il Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai Responsabili di Servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa.

**Visto** l'atto di nomina dei responsabili prot n 1741 dd. 05/03/2018, il decreto sindacale prot. n. 1746 di data 05.03.2018 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 1745 di data 05.03.2018 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi.

## DETERMINA


- 1. di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, **la contabilità finale dei lavori di SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO NELL'ABITATO DI DAONE LIMITATAMENTE AGLI INTERVENTI 2, 3, 4, 5 E 7 ed i quadri economici finali ed i relativi certificati di regolare esecuzione** (sostituiti dal visto di regolarità e conformità dell'opera effettuato dal DL arch. Sebastiano Bertolini apposto sulle relative fatture delle ditte appaltatrici ai sensi degli articoli 183 comma 2 e 184 comma 2, del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg) il tutto come da documentazione agli atti e negli importi di seguito riportati:
  - Per l'INTERVENTO 2: importo netto dei lavori eseguiti di € 32.166,27.= a cui vanno aggiunte le somme a disposizione pari ad € 8.686,40.= per ottenere un costo complessivo dell'opera (Int. 2) di € 40.852,67.= con un risparmio di € 2.141,87.= rispetto all'importo autorizzato in variante;
  - Per l'INTERVENTO 3: importo netto dei lavori eseguiti di € 33.482,50.= a cui vanno aggiunte le somme a disposizione pari ad € 8.573,11.= per ottenere un costo complessivo dell'opera (Int. 3) di € 42.055,61.= con un risparmio di € 881,06.= rispetto all'importo autorizzato in variante;
  - Per l'INTERVENTO 4: importo netto dei lavori eseguiti di € 8.623,84.= a cui vanno aggiunte le somme a disposizione pari ad € 3.361,40.= per ottenere un costo complessivo dell'opera (Int. 4) di € 11.985,24.= con un risparmio di € 78,32.= rispetto all'importo autorizzato in progetto;
  - Per l'INTERVENTO 5: importo netto dei lavori eseguiti di € 16.986,34.= a cui vanno aggiunte le somme a disposizione pari ad € 5.438,61.= per ottenere un costo complessivo dell'opera (Int. 5) di € 22.424,95.= con un risparmio di € 2.210,33.= rispetto all'importo autorizzato in variante;
  - Per l'INTERVENTO 7: importo netto dei lavori eseguiti di € 23.021,00.= a cui vanno aggiunte le somme a disposizione pari ad € 6.341,37.= per ottenere un costo complessivo dell'opera (Int. 7) di € 29.362,37.= con un risparmio di € 796,64.= rispetto all'importo autorizzato in variante;
- 2. di liquidare** alla ditta Dinamicoop Cooperativa Sociale di Borgo Chiese, il conto finale esclusivamente per le opere da appaltatore esposto nella fattura n. 18300003 del 06.04.2018 (in atti al prot. n. 3024 del 24/04/2018) a saldo dei lavori eseguiti per un importo pari a € 9.941,07.= oltre all'IVA;
- 3. di liquidare** alla ditta subappaltatrice C.E.B. di Bugna Marino & C. Snc di Valdaone, l'importo di € 1.225,20.= per opere da elettricista esposte nella fattura della ditta Dinamicoop Cooperativa Sociale di Borgo Chiese n. 18300003 del 06.04.2018 (in atti al prot. n. 3024 del 24/04/2018);
- 4. di liquidare** le spese tecniche di seguito elencate:

- per le prestazioni inerenti la DL e contabilità dell'arch Sebastiano Bertolini inerenti i lavori in oggetto, l'importo a saldo di € 1.903,18.= oltre agli oneri di legge (Cassa 4% e IVA 22%) per complessivi € 2.414,75.= che risulta esposto nella fattura 04PA/2018 di data 26.04.2018, in atti al prot.n. 3235 del 03.05.2018;
  - per le prestazioni inerenti il saldo competenze professionali per gli adempimenti di sicurezza in fase esecutiva dello Studio Tecnico dell'arch. Mirta Dorna inerenti i lavori in oggetto, per un importo di €2.002,28.= oltre agli oneri di legge (Cassa 4% e IVA 22%) per complessivi € 2.442,78.= che risulta esposto nella fattura 04PA/2018 di data 26.04.2018;
5. **di dare atto che** la spesa derivante dal presente provvedimento trova già giusta imputazione alla Missione 08 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 – capitolo 9041 conto Piano finanziario U.2.02.01.09.000 – del bilancio di previsione 2018-2019 per l'esercizio 2018 gestione residui;
6. **di trasmettere** copia della presente determina ai vari soggetti coinvolti;
7. **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
8. **di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

S.Z.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Ing. Walter Ferrazza



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Valdaone, li 05/07/2018



**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

dott.ssa Elena Armani

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valdaone, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**