

**Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE CON LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE RELATIVE ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PER L'ARRAMPICATA SPORTIVA IN VALLE DI DAONE. CUP E66H17000020004**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TECNICO**

**Considerato che** in data 31.03.2009 il consiglio comunale con deliberazione n. 4 ha approvato in linea tecnica il progetto per la realizzazione della struttura di arrampicata redatto dall'ing. Stefano Kiniger e analizzato il progetto di sistemazione delle aree di pertinenza redatto dall'ufficio tecnico intercomunale;

**Ricordato che** l'arrampicata ha un notevole interesse ai fini turistici e per lo sviluppo economico dell'intera vallata, risultando un polo attrattivo per la disciplina dell'arrampicata sia estiva sia invernale;

**Dato atto che** l'intervento permetteva di sistemare le aree pertinenziali alla struttura, migliorare anche le opportunità della popolazione locale, creando aree di sosta, una strada di accesso, un parco giochi, una struttura polifunzionale, e una zona a verde, come meglio descritto nella relazione allegata al progetto;

**Considerato che** il progetto redatto dall'ing. Stefano Kiniger di Rovereto ha ottenuto le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione prot. n. 10949/09-S106-FC-cod. conc 80134 di data 21.05.2009 da parte del Servizio gestione strade della Provincia per la costruzione ed il mantenimento di opere di accesso ad uso parcheggio pubblico al km 6,940;
- PAT Commissione comprensoriale per la Tutela paesaggistico ambientale nel comprensorio delle giudicarie rilasciata con deliberazione n. 147/2009 di data 09.04.2009;
- PAT Deroga urbanistica ai sensi dell'art. 105 della l.p. 22/91 autorizzata con deliberazione della giunta provinciale n. 937 di data 24.04.2009;
- parere favorevole della CEC di Daone rilasciata in data 17.07.2008, fatta salva la non conformità di cui ai punti precedenti;

**Preso atto** della relazione geologica e geotecnica del dottor Giuseppe Bondioli di data 29.08.08, prot. n. 3865;

**Tenuto conto che** con deliberazione della giunta comunale n. 66 di data 26.05.2009 è stato approvato, ai soli fini del finanziamento, il progetto esecutivo di realizzazione della struttura per l'arrampicata sportiva in Valle di Daone;

**Preso atto che** con deliberazione della giunta provinciale n. 2028 di data 18.08.2009 è stato concesso il finanziamento per € 313.500,00.= per la realizzazione della struttura;

**Visto che** in data 26.08.2009 la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la realizzazione della struttura e ha incaricato il segretario alla liquidazione della parcella aggiornata sulla base delle modifiche intervenute sui lavori a base d'asta;

**Considerato che** in data 06.05.2009 (ns. prot. 2127) il progettista ha presentato il progetto esecutivo al quale verranno apportate alcune lievi modifiche di ordine tecnico amministrativo (ad esempio sul capitolato): modificazioni che comunque non intervengono nell'impianto dell'intero progetto e nelle valutazioni di carattere sostanziale;

**Visto che** in data 08.06.2009 il progettista ha presentato la documentazione definitiva del progetto con tutte le modifiche richieste;

**Verificato che** il progetto esecutivo il cui quadro economico prevedeva un totale della spesa pari ad € 402.000,00 di cui € 292.000,00 per lavori ed € 110.000,00 per somme a disposizione, era completo e valevole di approvazione;

**Dato atto che** l'intervento era coerente con la programmazione economica e finanziaria dell'ente, essendo inserito nella relazione previsionale e programmatica, nel bilancio di previsione per l'anno 2009 e nel programma delle opere pubbliche;

**Tenuto conto che** il progetto fu finanziato come segue:

- Euro 313.500,00.= contributo PAT, fondo di sviluppo locale art. 16 comma 3bis LP 36/93
- Euro 62.000,00.= contributo BIM del Chiese per la realizzazione della struttura fissa per l'arrampicata sportiva e relative pertinenze,
- Euro 26.500,00.= mezzi propri del Comune;

**Visto che** con deliberazione giuntale n. 95 di data 08.07.2008 erano stati impegnati € 15.410,16.= per la progettazione all'ing. Kiniger e con determinazione n. 166/2008 di data 24.07.2008 erano stati impegnati € 1.426,17.= per la redazione della perizia geologica e geotecnica al dott. Giuseppe Bondioli;

**Che** con determinazione n. 179/2009 il Segretario Comunale approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo, la determinazione delle modalità di finanziamento e l'assunzione del relativo impegno di spesa per un importo complessivo di € 402.000,00.= di cui € 292.000,00.= per lavori ed € 110.000,00.= per somme a disposizione;

**Dato atto che** con la sopracitata determina si è proceduto anche ad avviare la procedura di appalto dell'opera in questione;

**Dato atto che** in data 20.07.2010, a seguito dell'indizione di una gara, è stato sottoscritto, con la ditta Carpenteria Giudicariense S.a.s. con sede in zona Artigianale, 4 a Storo, il contratto di appalto rep. 575/2010 per i lavori di "Realizzazione della struttura per l'arrampicata sportiva in Valle di Daone", verso il corrispettivo di € 272.254,40 al netto del ribasso d'asta pari al 6,88%, di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza;



**Ricordato che** si è proceduto alla consegna dei lavori in data 6 agosto 2010 e che il capitolato speciale prevede una durata dei lavori pari a 110 naturali consecutivi risultando come termine ultimo il 23 novembre 2010;

**Considerato che** in data 17.11.2010, prot. n. 5630, la ditta Carpenteria Giudicariense Sas ha richiesto una proroga dal 23.11.2010 al 23.12.2010 del termine contrattuale, motivando il ritardo per le condizioni atmosferiche oltre al ritardo per la consegna del materiale;

**Verificato che** con lettera giunta in data 18.11.2010 al prot. comunale n. 5672, il Direttore Lavori ha comunicato di ritenere congrua e motivata la richiesta avanzata dalla ditta;

**Precisato che** con la determina del Funzionario Responsabile n. 260/2010 sono stati concessi 30 giorni di proroga sul termine finale dei lavori alla ditta Carpenteria Giudicariense Sas;

**Preso atto che** con determina del Funzionario Responsabile n. 261 di data 26.11.2010 è stato approvato il 1° SAL nell'importo di € 98.000,00 + IVA 20%;

**Preso atto che** con determina del Funzionario Responsabile n. 279 di data 22.12.2010 è stato approvato il 2° SAL nell'importo di € 92.000,00 + IVA 20%;

**Visto** il certificato di ultimazione dei lavori di data 23.12.2010, che attestava la loro ultimazione a meno di alcune piccole lavorazioni di piccola entità per le quali erano state assegnati ulteriori 8 giorni con scadenza al 31.12.2010;

**Ricordato che** il Funzionario Responsabile dell'ufficio tecnico con lettera di data 19.01.2011 prot. 328 chiedeva di rettificare la suddetta comunicazione in quanto i lavori non risultavano completati;

**Vista** la nota giunta al prot. n. 505 del Comune di Daone e dd. 31.01.2011 con la quale la Direzione Lavori dava giustificazione della mancata realizzazione di alcune lavorazioni e della modifica di altre ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26;

**Considerato che** l'espletamento delle attività di verifica e collaudo si è arrestato a seguito dell'incidente verificatosi il 02.01.2011, nell'area oggetto di intervento;

**Preso atto che** con determina del Funzionario Responsabile n. 123/2011 di data 10.06.2011 è stato approvato il 3° SAL nell'importo di € 80.000,00 oltre ad oneri fiscali (IVA 20%) per complessivi € 96.000,00=;

**Visto** lo stato finale di data 12.05.2011 redatto dall'ing. Stefano Kiniger;

**Preso atto** degli ulteriori approfondimenti eseguiti sulla pratica e sull'iter procedurale da seguire;

**Ricordato che** con deliberazione della Giunta di Valdaone n. 58 del 07.04.2016 è stato affidato all'ing. ALBERTO TOMASI, dello Studio Associato ing. Alberto Tomasi e arch. Michele Zambotti, con sede a Fiavè (Tn), l'incarico per il collaudo statico della struttura di arrampicata sportiva in Loc. Limes C.C. Daone, secondo quanto indicato nel preventivo di parcella giunto al prot. comunale n. 2140 in data 29.03.2016;

**Dato atto che** con deliberazione della giunta comunale n. 73 del 21.04.2016 veniva affidato all'arch. MAURIZIO POLLA, di Caderzone (Tn), il collaudo tecnico-amministrativo della struttura di arrampicata sportiva in Loc. Limes C.C. Daone, secondo quanto indicato nel preventivo di parcella giunto al prot. comunale n. 2685 in data 18.04.2016, verso un corrispettivo pari a € 2.076,62.= (già scontato del 35%) a cui vanno aggiunti gli oneri per rivalsa INPS pari al 4% (€ 83,06.=) gli oneri previdenziali pari al 4% (€ 86,39.=) e l'IVA al 22% (€ 494,14.=), per ottenere complessivi € 2.740,21.=;

**Precisato come** a seguito di accordi con l'Amministrazione si sia concordemente addivenuti alla definizione di un nuovo quadro economico dell'opera;

**Valutata quindi** la necessità di provvedere ad apportare alcune modifiche al quadro economico dell'opera specificato e sottolineato che le suddette variazioni non comportano alcun aumento dell'importo di contratto dei lavori, che hanno subito soltanto modifiche delle singole quantità degli stessi, variazioni queste rientranti nelle piene ed ampie disponibilità della direzione dei lavori ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26 del 1993;

**Rilevato che**, alla luce di nuove e mutate esigenze si è rilevata la necessità di provvedere all'esecuzione di alcune lavorazioni di finitura e completamento, e che in tal senso nelle somme a disposizione dell'amministrazione sono stati previsti € 29.972,83.=;

**Vista** la variante ns. prot. 7360 dd. 10/10/2017 redatta dal direttore di lavori ing. Stefano Kiniger nella quale sono state formalizzate variazioni tecniche volte a dare compiutezza al progetto senza mutare le previsioni progettuali e non comportando il superamento dell'importo complessivo di progetto approvata con deliberazione di giunta n. 175 del 11.12.2017 che prevedeva, in concreto, una variazione e rimodulazione del quadro economico dell'opera nella parte relativa alle somme a disposizione;

**Visto** il collaudo tecnico amministrativo dell'arch. Maurizio Polla ns. prot. n. 171 del 10/01/2018 dove venivano messe in evidenza alcune necessarie sistemazioni dovute agli *"agenti atmosferici. Oltre a ciò alcuni angoli dei pannelli risultano allentati dal piano sovrastante di sostegno...e le due pareti di fondo...non sono perfettamente fissate alla struttura e alle apposite zavorre"*;

**Vista** la necessità quindi di procedere alla sistemazione e all'utilizzo di questa struttura;

**Visto** il preventivo della ditta Climblock s.a.s con sede in via Caproni, n. 11E/16 Rovereto (TN), del 15/03/2018 prot. 2020, che espone un importo totale di €. 12.390,00.= (di cui € 600,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre all'IVA al 22% (€ 2.752,80.=) per complessivi € 15.115,80.= attraverso il quale si prevede la sistemazione e controllo dell'intera struttura e l'allestimento estivo della stessa attraverso la posa di punti di progressione e soste;

**Ritenuto** di assumere le soluzioni tecnico-economiche formulate dalla ditte quali perizia dei lavori medesimi al fine della preventiva autorizzazione all'esecuzione dei lavori;

**Considerata** la particolarità dei lavori sopra citati e il sistema di costruzione della struttura già realizzata formata da pannelli coperti da brevetto e prodotti proprio da Climblock, ditta che è così in grado di garantire un'unicità tipologica e qualitativa dei materiali, nonché analizzata la congruità dell'offerta si ritiene opportuno procedere all'affidamento della stessa a trattativa privata;

**Vista** la determinazione n. n. 101 di data 22.03.2018 nella quale veniva deciso:



- **Di approvare** le opere di progetto così come dettagliatamente indicate nel preventivo citato e provvedendo, ai sensi dell'art. 52 - della L.P. 26/93, ad un affidamento in economia delle lavorazioni in premessa per un importo totale di € 12.390,00 + IVA 22% pari a € 2.752,870 e quindi complessivi € 15.115,80 comprensiva di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (valutabili in € 600,00.=);
- **Di incaricare**, per le motivazioni espresse nella premessa, la ditta Climblock s.a.s PIVA 01708810229 con sede in via Caproni, n. 11E/16 Rovereto (TN), all'esecuzione dei lavori in oggetto, come sopra indicato e accertarne la professionalità, affidabilità e serietà oltre che la convenienza economica come esposto nell'offerta del 15/03/2018 prot. 2020, la quale dichiara di essere pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e luogo inerenti l'esecuzione dei lavori e di tutti i suoi obblighi, e di averli considerati nella formulazione dell'offerta;
- **Che** alle incombenze esecutive della presente determina provvederà il sottoscritto funzionario responsabile che svolge le mansioni di direttore dei lavori ai sensi degli artt. 117 e 182 del regolamento e che per la contabilizzazione dei lavori è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati e alla regolare esecuzione dei lavori, ove si riterranno altresì approvate le eventuali variazioni di quantità dei lavori nonché l'applicazione di nuovi prezzi purché non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato, il tutto come previsto dagli articoli 183 e 184 del regolamento;
- **Di dare atto che** il certificato di regolare esecuzione sarà sostituito dal visto del responsabile dell'ufficio tecnico sulla fattura, come disposto dall'art. 184 comma 2 del regolamento il quale comporta senz'altre formalità l'emissione del mandato di pagamento a saldo all'impresa esecutrice;

**Preso atto che:**

- in data 19/06/2018 sono stati ultimati i lavori di sistemazione e allestimento estivo della parete di arrampicata e con il certificato di regolare esecuzione, sostituito dal visto del responsabile dell'ufficio tecnico sulla fattura prot. n. 5491 di data 20.07.2018, come disposto dall'art. 184 comma 2 del regolamento si salda all'impresa esecutrice la cifra complessiva di € 13.700,60.=;

**Considerato che** la norma catastale prevede l'obbligo dell'accatastamento della nuova struttura;

**Dato atto che** con determinazione n. 293 del 23.08.2018 è stato affidato al geom. Flavio Zanetti con studio in Via San Vigilio n. 17 - 38089 Lodrone di Storo (TN) ZNTFLV70P20L174A l'incarico per l'inserimento in mappa e successivo accatastamento della struttura di arrampicata sportiva per la Valle di Daone secondo il preventivo giunto al ns. prot. n. 5865 del 06.08.2018 riportante un corrispettivo complessivo di € 1.980,00.= già scontato (a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali 4% per la cassa di previdenza e l'IVA al 22% per ottenere un importo complessivo di € 2.512,22.=);

**Esaminata** la relazione ed il quadro economico, prodotti dalla DL e verificati gli importi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'opera ed analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo della spesa sostenuta;

**Esaminato** il collaudo e il certificato di regolare esecuzione;

**Dato atto che** non risulta agli atti nessuna cessione di crediti;

**Visto** il certificato a firma del Direttore Lavori ing. Stefano Kininger circa l'avviso ai creditori;

**Vista** la dichiarazione di revisione e manutenzione della struttura ns. prot. n. 5191 dd. 12.07.2018 da parte della ditta Climblock s.a.s. via Caproni 11E/16 38068 Rovereto (TN) Partita IVA 01708810229;

**Ritenuto** opportuno procedere all'approvazione della contabilità finale ed al certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, onde consentire la liquidazione di quanto dovuto all'impresa appaltatrice e per le spese tecniche nonché richiedere la liquidazione del contributo a valere sul fondo di sviluppo locale art. 16 comma 3bis della LP 36/93;

**Vista** la normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e il regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 - D.P.P. 11.05.2012, n. 9 - 84/Leg.;

**Vista** la nuova LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

**Visto** quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

**Visto** il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive;

**Dato atto che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 28.02.2018 è stato approvato:

- il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- il Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;



Visto l'atto di nomina dei responsabili prot. n. 1741 dd. 05 marzo 2018, il decreto sindacale prot. n. 1746 dd. 05 marzo 2018 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 1745 dd. 05 marzo 2018 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi;

### DETERMINA

1. **Di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, la contabilità finale dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER L'ARRAMPICATA SPORTIVA IN VALLE DI DAONE composto dalla documentazione di cui al prot. n. 6871 di data 12/09/2018 come predisposta dall'ing Stefano Kininger, nell'importo complessivo di € 380.751,18.= di cui € 271.447,62.= per lavori ed € 109.303,55.= per somme a disposizione;
2. **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione di data 12/09/2018, prot. com.le n. 6871 dal quale risulta che l'importo dei lavori netti eseguiti ammonta a € 271.447,62.= comprensivi di oneri della sicurezza oltre ad IVA come per legge;
3. **Di approvare** il quadro economico finale, come predisposto dall'ing Stefano Kininger, della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera:

QUADRO ECONOMICO FINALE			
<b>A.- LAVORI</b>			
	importo lavori lordo		291 173,15
	ribasso d'appalto 6,88%	-	19 725,53
	importo lavori netto		<b>271 447,62</b>
	di cui con IVA al 20%		270 000,00
	di cui con IVA al 22%		1 447,62
<b>B.- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1	imprevisti		-
1.1	acquisti in diretta amministrazione		-
	allestimento finale estivo (Climblock)		11 230,00
1.2	telo di mimetizzazione prescritto dalla Commissione Tutela del paesaggio a stima		-
2	importo complessivo spese tecniche		29 972,83
	a) perizia geologica geotecnica	1 165,16	
	b) progetto: parcella 14/2009 del 29/06/2009	14 597,00	
	c) direzione lavori: 1° acconto - parcella 37/2010 del 22/12/2010	9 900,00	
	d) direzione lavori: 2° acconto - parcella 11/2010 del 24/06/2011	2 850,00	
	e) saldo finale DL	1 460,67	
3	compenso per ideazione progetto (voce di progetto)		-
3.1	incarico per operazioni di collaudo (statico)		1 300,00
3.2	incarico per operazioni di collaudo (tecnico amministrativo)		2 076,62
4	contributo CNPAIA di progetto: 2% su cap. B2-B3		820,73
	a) contributo CNPAIA: 2% su progetto voce B.2b)	291,94	
	b) contributo CNPAIA: 2% su 1° acconto voce B.2c)	198,00	
	c) contributo CNPAIA: 4% su 2° acconto voce B.2d)	114,00	
	d) contributo CNPAIA 4% su spese tecniche a saldo voce B.2e)	58,43	
	e) contributo CNPAIA: 2% su 1° acconto voce B.2a)	23,30	
	f) contributo CNPAIA: 4% su voce B.3.1-B.3.2	135,06	
5	contributo autorità di vigilanza		150,00
6	IVA: 20% su importo lavori e cap. B1		
7	IVA: 20% su cap. B2-B3-B4 (voce di progetto)		
	IVA 20% su importo lavori eseguiti (SAL 1,2,3)	270 000,00	54 000,00
	IVA 22% su importo lavori eseguiti (saldo)	1 447,62	318,48
	IVA 22% su imprevisti (voce B1)		-
	IVA 22% su voci B1.1		2 470,60
	IVA 22% su voce B.3.1, B3.2		742,86
	IVA su spese tecniche e CNPAIA perizia di assestamento		6 221,44
	IVA 20% su progetto e B.2b) e B4.a)	2 977,79	
	IVA 20% su 1° acconto voce B.2c) e B4.b)	2 019,60	
	IVA 21% su 2° acconto voce B.2d) e B4.c)	622,44	
	IVA 22% su spese tecniche a saldo voce B.4d) e B2.e)	334,20	
	IVA 20% su spese tecniche voce B.2a) e B4.c)	237,69	
	IVA 22% su voce B4.f)	29,71	
	importo somme a disposizione dell'amministr.		<b>109 303,55</b>
	importo complessivo		<b>380 751,18</b>

4. **Di liquidare** alla ditta Carpenteria Giudicariense S.a.s. di Marini Narciso & C. con sede in Storo, frazione Darzo Zona Artigianale n. 4 P. IVA 00412120222 il credito relativo alla rata a saldo dei lavori eseguiti per un importo pari ad € 1.447,62.= + € 318,48.= di IVA 22% per complessivi € 1.766,10.=;
5. **Di liquidare** le spese tecniche di seguito elencate:
  - all'ing. Stefano Kininger, con studio a Trento (TN) C.F. KNGSFN55E28H612U per le prestazioni e per l'aggiornamento della parcella relativa alla DL, alla contabilità e alla liquidazione per un importo complessivo di € 1.460,67.= oltre agli oneri di legge (Cassa 4% pari a € 58,43.=) per complessivi € 1.853,30.=;
6. **Di dare atto che** la spesa derivante dal presente provvedimento trova già giusta alla Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 – capitolo 8761 conto Piano finanziario U.2.02.01.09.000– del bilancio di previsione 2018-2020, gestione residui;
7. **di dare atto che** la spesa di cui al punto 1) risulta finanziata per il 313.500,00 sul Fondo per lo sviluppo locale, di cui all'art. 16 comma 3bis della L.P. n. 36/93 e ss.mm. (vedi delibera Giunta Provinciale n. 2028 del 18.09.2009), per €


62.000,00 dal contributo BIM del Chiese per la realizzazione della struttura fissa per l'arrampicata sportiva e relative pertinenze e per € 26.500,00.= mezzi propri del Comune ;

8. **Di dare atto** che l'importo complessivo dell'opera ha portato ad un risparmio complessivo di € 21.248,82.;
9. **Di trasmettere** copia della presente determina alla ditta appaltatrice ed all'ing. Stefano Kininger nonchè alla Provincia Autonoma di Trento per l'erogazione del contributo a valere sul fondo di sviluppo locale art. 16 comma 3bis LP 36/93;
10. **Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
11. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Ing. Walter Ferrazza

W.F.



### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Valdaone, li 13/09/2018



**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

dott.ssa Elena Armani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valdaone, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**