

Determinazione n. 23 di data 28.01.2019

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE CON LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE RELATIVE ALL'INTERVENTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E NORMATIVO DEL SERBATOIO DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO E DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO IN C.C. DAONE A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. CUP F84H13001010007.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale di Daone n. 29 del 02.04.2014, veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE, come redatto dall'ing. Gianfranco Giovanelli dello Studio Associato Nexus, con sede a Storo (Tn), Via Del Mercato, 10, iscritto all'Albo n. 1183 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, il quale si compone degli elaborati tecnici e grafici e evidenzia una previsione di spesa pari a € 190.000,00 di cui € 145.445,25 per lavori (di cui € 3.813,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e € 44.554,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
 - con deliberazione n. 127 del 30.06.2014 la Giunta della Comunità:
 - Dava atto che il Comune di Daone aveva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE, nell'importo complessivo di € 190.000,00.
 - Dava atto che l'importo ammissibile a finanziamento sarebbe stato da determinarsi in € 170.889,82 con un contributo di € 128.167,37, in considerazione però del fatto che nella richiesta iniziale di finanziamento del 30.01.2012 il progetto preliminare prevedeva un quadro economico con importi diversi cui corrispondeva un contributo di euro 124.332,41, determinava appunto in € 124.332,41 l'importo del contributo medesimo.
 - Disponeva quindi la concessione amministrativa al Comune di Daone del contributo di € 124.332,41.
 - con determinazione del dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 357 del 29.08.2014:
 - Veniva preso atto che la Comunità delle Giudicarie aveva adottato la deliberazione n. 127 del 30.06.2014 relativa alla concessione amministrativa del finanziamento a valere sul Fondo unico territoriale – Budget territoriale, disposto a favore del Comune di Daone, per la realizzazione dell'intervento denominato LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE.
 - Si confermava che l'importo ammissibile a finanziamento viene determinato in euro 165.776,55 (importo previsto nella programmazione territoriale) con un contributo a carico del bilancio provinciale pari a euro 124.332,41 (percentuale di contribuzione del 75%), la cui rata, della durata decennale, calcolata al tasso di attualizzazione del 4,50% come previsto per il corrente anno dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 8 del 17 gennaio 2014, ammonta a € 15.712,98.;
 - Disponeva che, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, il Comune di Daone aveva titolo per accertare il finanziamento in questione nel proprio bilancio, come previsto dalla deliberazione n. 377/2013.
 - con deliberazione della Giunta Comunale di Daone n. 126 del 03.11.2014:
 - Veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE, come redatto dall'ing. Gianfranco Giovanelli dello Studio Associato Nexus con sede a Storo (Tn), Via Del Mercato, 10, iscritto all'Albo n. 1183 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, il quale si compone degli elaborati tecnici e grafici richiamati in premessa ed evidenzia una previsione di spesa di euro 190.000,00, di cui € 145.445,25 per lavori a base d'asta (di cui € 3.813,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e € 44.554,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale.
 - Si dava atto che l'intervento, per l'importo di € 176.376,00, corrispondente alla differenza tra l'importo di progetto (€ 190.000,00) e quanto già impegnato per le spese tecniche di progettazione (€ 1.887,60 riguardanti il progetto preliminare e € 11.736,40 riferiti alla progettazione esecutiva), sarà finanziato per euro 124.332,41 tramite il F.U.T. e per la parte restante con il contributo dei Comuni di Bersone e di Prezzo e con avanzo di amministrazione;
 - Si impegnava la relativa spesa pari come sopra precisato a euro 176.376,00, all'intervento 2.09.04.01 - cap. 8879 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, che presentava apposita disponibilità finanziaria.
- Visto che** con deliberazione del Commissario Straordinario di Valdaone n. 8 del 04.02.2015 si è disposto:
1. di affidare, all'ing. Gianfranco Giovanelli, dello studio Nexus! Tecnici Associati di Storo (TN), l'incarico per la direzione lavori, misura e contabilità con relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento igienico – sanitario e normativo delle opere di presa in loc. Boazzo e del partitore in loc. Merlino a servizio dell'acquedotto intercomunale, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 530 del 26.01.2015 che prevede un importo netto scontato del 30% pari a € 5.940,00.= + Cassa Previdenza 4% (€ 237,60.=) + IVA 22% (€ 1.359,07.=), per complessivi € 7.536,67.= (dei quali Euro 1.188,00 per ritenuta d'acconto) – CIG Z9213200A5;
 2. di affidare, al per.ind. Francesco Pezzarossi, dello studio Nexus! Tecnici Associati di Storo (TN), l'incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento igienico – sanitario e normativo delle opere di presa in loc. boazzo e del partitore in loc. merlino a servizio dell'acquedotto intercomunale, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 530 del 26.01.2015 che prevede un importo netto scontato del 30% pari a € 3.540,00.= + Cassa

Previdenza 4% (€ 141,60.=) + IVA 22% (€ 809,95.=), per complessivi € 4.491,55.= (dei quali Euro 708,00 per ritenuta d'acconto) – CIG Z8413200CB;

3. di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 1 e 2, ammontante a complessivi € 12.028,22.= (oneri fiscali inclusi) trova già giusta imputazione all'intervento 2.09.04.01 - cap. 8879 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, gestione residui.

Ricordato che si è proceduto alla regolare consegna dei lavori in data 20.07.2015;

Visto che con determinazione del Funzionario Responsabile n. 190 di data 19.07.2016 è stato disposto:

1. di approvare il I verbale di concordamento nuovi prezzi datato aprile 2016 dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE", presentato in data 04.07.2016, al prot. n. 4992;
2. di approvare, la 1° perizia di variante relativa ai "LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE", predisposta dall'ing. Gianfranco Giovanelli, consegnata in data 20.04.2016, al prot. n. 2844, da cui risulta che l'importo complessivo dell'opera ammonta ad € 239.125,95 di cui € 178.766,86 per lavori, ed € 60.359,09 per somme a disposizione, con una maggior spesa complessiva di € 49.125,95;
3. di concedere all'impresa esecutrice delle opere una proroga di 60 giorni al termine contrattuale previsto, come da atto di sottomissione predisposto dal Direttore dei lavori ing. Gianfranco Giovanelli;
4. di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione come da importi di cui al punto 2, dando atto che l'incremento dell'importo contrattuale è pari ad Euro 47.426,73= (comprensivo degli oneri della sicurezza);

Visto che con determinazione del Funzionario Responsabile n. 82 del 06.04.2017 è stato approvato il II verbale di concordamento nuovi prezzi dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE", presentato in data 29.12.2016 al prot. n. 9774;

Vista inoltre la richiesta pervenuta in data 27.04.2017 al ns. prot. n. 3225 con la quale la ditta F.LLI PELANDA Snc di Nello, Romedio e Bruno Pelanda con sede a Borgo Chiese (TN), ha richiesto una proroga di 45 giorni ai termini di esecuzione contrattuale fissato per il completamento dei lavori in oggetto esponendo le relative motivazioni;

Preso atto della comunicazione pervenuta in data 11.05.2017 al ns. prot. n. 3578 dall'Ing. Gianfranco Giovanelli, dello studio Nexus! Tecnici Associati di Storo (TN), con la quale lo stesso ha espresso il parere previsto sulla richiesta di proroga sopra citata, ritenendo accettabili e veritiere le motivazioni addotte dall'impresa esecutrice, esprimendo parere favorevole;

Visto che con determinazione del Funzionario Responsabile n. 126 del 11.05.2017 è stato disposto:

1. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 03 datato 18.04.2017 dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE", presentato in data 28/04/2017 al prot. n. 3249;
2. di concedere una proroga di 45 giorni naturali e consecutivi al termine contrattuale previsto per i lavori di "LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE", e fissa quale nuovo termine contrattuale per l'ultimazione di tutte le opere previste in progetto il giorno 15 giugno 2017;

Visto che in data 11.12.2017, è stata presentata al prot. n. 9017, la II° perizia di variante e successivamente integrata in data 18.01.2018 prot. n. 459 redatta dall'ing. Gianfranco Giovanelli, dello studio Nexus! Tecnici Associati di Storo (TN), completa di tutti gli elaborati necessari, da cui risulta che il nuovo importo dei lavori ammonta a lordi € 190.718,92.= a cui vanno aggiunti € 4.622,05.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed una volta detratto il ribasso del 9,959% risulta un importo netto di € 176.347,27.=, comprensivo degli oneri della sicurezza, con una diminuzione di € 2.419,59.= rispetto all'importo relativo alla I° variante, ed il nuovo importo delle somme a disposizione ammonta a € 62.778,68.=, con un aumento di € 2.419,59.=, per ottenere un importo complessivo dell'intervento pari a € 239.125,95.=;

Vista la determinazione del Funzionario Responsabile n. 20 di data 22 gennaio 2018, con cui è stata approvata ai sensi dell'art 27, comma 2, lettera f), della L.P. 2/2016 e dell'art. 127 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, la suddetta PERIZIA DI VARIANTE n. 2 ai lavori di ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E NORMATIVO DEL SERBATOIO DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE, redatta dall'ing. Gianfranco Giovanelli;

Rilevato che il direttore dei lavori ing. Gianfranco Giovannelli comunicava la necessità di eseguire i lavori per la realizzazione di un paranco di sicurezza e per la posa di un debaterizzatore che trovano copertura finanziaria nelle somme a disposizione della variante e per i quali ha fatto pervenire due preventivi ns. prot. n. 9017 dd. 11.12.2017;

Visto che con determinazione del Funzionario Responsabile n. 189 di data 04.06.2018 è stato disposto di affidare, alla Giudicarie Energia Acqua Servizi GEAS SPA con sede a Tione di Trento (TN) in Via P. Gnesotti n. 2 (C.F. e P.IVA. 01811460227) la realizzazione di un sistema di sicurezza composto da un paranco a testa girevole da installare presso il serbatoio di Loc. Merlino, la fornitura e posa di un sistema di trattamento dell'acqua a luce ultravioletta e la fornitura e posa di una centralina di controllo dei sistemi di potabilizzazione con relativa messa in funzione e collaudo apparecchiature, di cui alle caratteristiche tecniche richieste e contenute nell'offerta prot. n. 4098 del 04.06.2018, verso un importo complessivo di € 11.426,64.= + IVA 22% (€ 2.513,86.=) per complessivi € 13.940,50.=;

Vista la richiesta di proroga del termine di rendicontazione finale dell'opera a valere sul Fondo Unico territoriale – budget territoriale richiesta dal comune prot. 4178 di data 06.06.2018 e la successiva concessione concessa con la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 486 del 27.08.2018;

Preso atto che i lavori di allaccianeto alla rete affidati alla Giudicarie Energia Acqua Servizi GEAS SPA, sono giunti al termine come risulta dalla nota agli atti prot. n. 151 del 09.01.2019;

Considerato che in data 27.08.2018 al prot. n. 6433 è stata presentata la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori da parte del Direttore dei Lavori, da cui risulta che l'importo dei lavori netti eseguiti ammonta a € 173.809,92.= comprensivi di oneri della sicurezza oltre ad IVA come per legge e una volta dedotti i certificati di pagamento già emessi resta un credito residuo per l'impresa pari a € 5.309,92.=;

Vista la dichiarazione dell'ing. Gianfranco Giovanelli giunta al prot. n. 408 di data 16.01.2019;

Preso atto che in data 17.08.2018 sono stati ultimati i lavori edili, come risulta dal certificato di ultimazione lavori del Direttore Lavori in atti al prot. n. 408 di data 16.01.2019;

Vista la fattura n. 04/18/PA del 28.08.2018 della ditta F.LLI PELANDA Snc di Nello, Romedio e Bruno Pelanda con sede a Borgo Chiese (TN) giunta al prot. n. 6518 del 29.08.2018 da cui risulta un conto finale di € 5.309,92.= + IVA per complessivi € 5.840,91.=;

Vista la fattura n. 118_E del 31.12.2018 della Giudicarie Energia Acqua Servizi GEAS SPA con sede a Tione di Trento (TN) giunta al prot. n. 44 del 03.01.2019 da cui risulta che per le lavorazioni affidate con determinazione del Funzionario Responsabile n. 189 di data 04.06.2018, l'importo dovuto è di € 11.426,64.= + IVA per complessivi € 13.940,50.=;

Vista la fattura N. 2/001 dd. 14.01.2019 della NEXUS! Tecnici Associati giunta al prot. n. 347 di data 15.01.2019 per le restanti prestazioni inerenti la DL, la contabilità e la liquidazione dell'ing. Gianfranco Giovanelli che espone un importo a saldo di € 1.900,00.= oltre agli oneri di legge (Cassa 4% e IVA 22%) per complessivi € 2.410,72.=;

Vista la fattura N. 3/001 dd. 14.01.2019 della NEXUS! Tecnici Associati giunta al prot. n. 773 di data 24.01.2019 per le restanti prestazioni inerenti il Coordinamento Sicurezza del p.ind. Francesco Pezzarossi che espone un importo a saldo di € 1.200,00.= oltre agli oneri di legge (Cassa 4% e IVA 22%) per complessivi € 1.522,56.=;

Esaminata la relazione ed il quadro economico, prodotti dalla DL giunta in data 27.08.2018 al prot. n. 6433 e la documentazione integrativa giunta al prot. n. 408 di data 16.01.2019, verificati gli importi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'opera ed analiticamente esposti nel quadro di raffronto riepilogativo della spesa sostenuta, da cui risulta che l'importo dei lavori netti eseguiti ammonta a € 173.809,92.= comprensivi di oneri della sicurezza (€ 4.622,05.=) e le somme a disposizione ammontano a € 61.014,56.= per un importo complessivo dell'opera di € 234.824,48.= con un risparmio di € 4.301,47.=;

Esaminato il certificato di regolare esecuzione di data 17.08.2018, prot. com.le n. 408 di data 16.01.2019 dal quale risulta che l'importo dei lavori netti eseguiti ammonta a € 173.809,92.= comprensivi di oneri della sicurezza oltre ad IVA come per legge e una volta dedotti i certificati di pagamento già emessi resta un credito residuo per l'impresa pari a € 5.309,92.=;

Verificata la regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale della ditta F.LLI PELANDA Snc di Nello, Romedio e Bruno Pelanda con sede a Borgo Chiese (TN);

Visto il certificato a firma del Direttore Lavori ing. Gianfranco Giovanelli circa la cessione di crediti e la non necessità dell'avviso ai creditori;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della contabilità finale ed al certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, onde consentire la liquidazione di quanto dovuto all'impresa appaltatrice e per le spese tecniche;

Vista la normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e il regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 - D.P.P. 11.05.2012, n. 9 - 84/Leg.;

Vista la nuova LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, esecutiva;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa, la quale al punto 11 ha specificato il presente PEG ha valore fino all'adozione del nuovo, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e, nel periodo tra l'approvazione del bilancio e l'adozione del nuovo PEG, limitatamente alle previsioni dell'esercizio 2019;

Visto l'atto di nomina dei responsabili prot. n. 1741 dd. 05 marzo 2018, il decreto sindacale prot. n. 1746 dd. 05 marzo 2018 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 1745 dd. 05 marzo 2018 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi;

Richiamata l'Integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritta il 24.11.2018, la quale, differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e quindi fino al 28 febbraio 2019, ed è quindi autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data;

Richiamato l'art. 163 del TUEL approvato con Dlgs. n. 267/2000, il quale disciplina l'esercizio provvisorio;

DETERMINA

1. **Di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, la contabilità finale dei LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINÒ A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE" composto dalla documentazione di cui al prot. n. 6433 di data 27.08.2018 e al prot. n. 408 di data 16.01.2019, come predisposta dall'ing Gianfranco Giovanelli, nell'importo complessivo di € € 234.824,48.= di cui € 173.809,92.= per lavori ed € 61.014,56.= per somme a disposizione;

2. **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione di data 17.08.2018, in atti al prot. n. 408 di data 16.01.2019 dal quale risulta che l'importo dei lavori netti eseguiti ammonta a € 173.809,92.= comprensivi di oneri della sicurezza oltre ad IVA come per legge e una volta dedotti i 4 certificati di pagamento già emessi resta un credito residuo per l'impresa pari a € 5.309,92.=;
3. **Di approvare** il quadro di raffronto riepilogativo della spesa sostenuta, da cui risulta che l'importo dei lavori netti eseguiti ammonta a € 173.809,92.= comprensivi di oneri della sicurezza (€ 4.622,05.=) e le somme a disposizione ammontano a € 61.014,56.= per un importo complessivo dell'opera di € 234.824,48.= con un risparmio di € 4.301,47.=;
4. **Di liquidare** alla ditta F.LLI PELANDA Snc di Nello, Romedio e Bruno Pelanda con sede a Borgo Chiese (TN) la fattura n. 04/18/PA del 28.08.2018 giunta al prot. n. 6518 del 29.08.2018, da cui risulta un conto finale di € 5.309,92.= + IVA per complessivi € 5.840,91.=;
5. **Di liquidare** alla Giudicarie Energia Acqua Servizi GEAS SPA con sede a Tione di Trento (TN) la fattura n. 118_E del 31.12.2018 giunta al prot. n. 44 del 03.01.2019, da cui risulta un importo di € 11.426,64.= + IVA per complessivi € 13.940,50.=;
6. **Di liquidare** le spese tecniche di seguito elencate:
- all'ing. Gianfranco Giovanelli, la fattura N.2/001 dd. 14.01.2019 della NEXUS! Tecnici Associati giunta al prot. n. 347 di data 15.01.2019 per le restanti prestazioni inerenti la DL, la contabilità e la liquidazione che espone un importo complessivo di € 2.410,72.= comprensivo di cassa previdenziale al 4% ed IVA al 22%;
 - al p.ind. Francesco Pezzarossi, la fattura N. 3/001 dd. 14.01.2019 della NEXUS! Tecnici Associati giunta al prot. n. 773 di data 24.01.2019 per le restanti prestazioni inerenti il Coordinamento Sicurezza che espone un importo complessivo di € 1.522,56.= comprensivo di cassa previdenziale al 4% ed IVA al 22%;
7. **Di liquidare** alla Dolomiti Energia S.p.A. di Trento, la spesa per l'installazione del nuovo contatore in Via Merlino, di € 418,42.= + IVA 22% per complessivi € 510,47.=, come da determinazione n. 360 di data 29.12.2016 al ricevimento della relativa fattura;
8. **Di dare atto che** la spesa derivante dal presente provvedimento trova già giusta alla Missione 09 Programma 04 Titolo 2 Macroaggregato 02 – capitolo 8879 conto Piano finanziario U.2.02.01.09.000 – del bilancio di previsione 2018-2020, gestione residui;
9. **Di dare atto che** l'importo complessivo dell'opera ha portato ad un risparmio complessivo di € 4.301,67.=;
10. **Di trasmettere** copia della presente determina alla ditta appaltatrice ed allo Studio NEXUS! Tecnici Associati;
11. **Di inviare** copia della presente determina alla Comunità delle Giudicarie per l'erogazione del contributo sul Fondo Unico territoriale – budget territoriale;
12. **Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
13. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

S.Z.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Walter Ferrazza



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Valdaone, li 21/01/2019



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

dott.ssa Elena Armani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valdaone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE