

## **Determinazione n. 127 di data 11.05.2017**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE CON LIQUIDAZIONE SPETTANZE RELATIVE AI LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL DISSESTO DEL 21.10.2016 CHE HA INTERESSATO LA P.ED. 955 IN C.C. DAONE E ALTRI FIENILI IN LOC. RONCHI DI SOPRA.**

### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Premesso** che con deliberazione della Giunta Comunale nr. 231 del 28.12.2016, si disponeva:

1. Di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, il verbale di somma urgenza prot. n. prot. n. 7991 del 21.10.2016, a firma dell'arch. Sordo Sicheri Alessandra, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone, redatto ai sensi dell'art. 53 della L.P. n. 26/1993 e dell'art. 37, c. 1, della L.P. n.9/2011 e che qui si richiama a tutti gli effetti, successivamente integrato al prot. n. 9417 del 19.12.2016.
2. Di approvare il verbale di sopralluogo e accertamento per lavori di somma urgenza a seguito del distacco di alcuni massi dalla parete rocciosa sovrastante la strada provinciale per la Val di Daone, redatto dall'Ing. Mario Perghem Gelmi del Servizio Prevenzione Rischii della PAT, di cui al prot. S033/2016/699169/21.6 di data 20.12.2016 (trasmesso con nota prot. S033/2016/699169/21.6 di data 20.12.2016), giunto al prot. comunale n. 9470 del 20.12.2016.
3. Di dare atto che la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e liquidazione delle opere è stata affidata dall'Amministrazione, al geologo Franco Andreis di Trento, verso un importo complessivo Euro 3.986,39= (di cui Euro 3.203,46=, di imponibile oltre agli oneri di legge Euro 64,07= per Cassa Previdenza 2% + Euro 718,86= di IVA 22%) alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 9509 del 21.12.2016.
4. Di approvare i lavori di somma urgenza a seguito del dissesto del 21.10.2016 che ha interessato la p.ed. 955 in C.C. Daone e altri fienili in loc. Ronchi di Sopra, come da elaborati redatti geologo Franco Andreis (di cui al prot. Nr. 9162 /2016 e n. 9416-9587/2016 per un importo complessivo dell'opera pari a Euro 30.590,35= di cui Euro 16.440,69= per lavori (già ribassati del 20% e dei quali € 253,34 per per oneri della sicurezza), ed Euro 14.149,65= per somme a disposizione;
5. Di istituire, l'ufficio di direzione dei lavori di che trattasi, affidando l'incarico al geologo Franco Andreis di Trento.
6. Di dare atto trattandosi di incarico di progettazione per un importo inferiore a euro 26.000,00.= al netto di oneri fiscali e previdenziali, il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti contratto, nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento.
7. Di dare atto che, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza è stata affidata alla ditta Battocchi Giorgio srl di Valdaone che ha offerto un ribasso del 20,000% sull'importo di Euro 20.234,19.= cui vanno aggiunti oneri per la sicurezza di Euro 253,34 per un importo complessivo pari a Euro 16.440,69= (comprensivo degli oneri della sicurezza) oltre ad IVA al 22%; con pagamento in un'unica soluzione a fine lavori;
8. Di impegnare la spesa complessiva dei lavori di somma urgenza in oggetto di Euro 30.590,35= all'intervento 2.08.01.01 - Capitolo 9170 del Bilancio di Previsione per l'anno in corso, dando atto che alla liquidazione e successivo pagamento della spesa di cui al punto 6 si provvederà ad approvazione del conto finale dei lavori, in un'unica soluzione;
9. Di impegnare la somma di Euro 30,00 quale contributo all'Autorità per la vigilanza all'intervento 2.08.01.01 (cap. 9170);

#### **Considerato che:**

- in data 22.12.2016 sono iniziati i lavori da parte della ditta Battocchi Giorgio srl di Valdaone (come risulta dal relativo verbale di consegna anticipata d'urgenza prot. n. 9588 del 22.12.2016);
- in data 18.01.2017 i lavori sono stati sospesi (come risulta dal relativo verbale prot. n. 421 del 18.01.2017) per poi essere ripresi in data 27.01.2017 (come risulta dal relativo verbale prot. n. 655 del 27.01.2017);
- in data 07.02.2017 al prot. n. 1015 è pervenuto il primo verbale di concordamento nuovi prezzi datato 01.02.2017 nel quale sono previsti n. 4 nuovi prezzi rispetto all'elenco prezzi di cui al progetto redatto geologo Franco Andreis (di cui al prot. Nr. 9162 /2016 e n. 9416-9587/2016); sui nuovi prezzi è stato applicato il ribasso dell'8% ai sensi dell'art. 43 l.p. n. 14/2014;
- con Determinazione n. 28 di data 09.02.2017 si è disposto di approvare il primo verbale di concordamento nuovi prezzi datato 01.02.2017 relativo ai lavori in oggetto dando evidenza che con l'introduzione dei 4 nuovi prezzi di cui al verbale sopra citato, non vi sono superi di spesa, secondo quanto dichiarato dal direttore dei lavori dott. geol. Franco Andreis;
- in data 10.02.2017 sono stati ultimati i lavori (come risulta dal relativo verbale di ultimazione prot. n. 1131 del 13.02.2017) entro il tempo utile contrattuale;

**Visto** che in data 21.02.2017 al ns. prot. n. 1386 il dott. geol. Franco Andreis ha fatto pervenire la seguente documentazione:



- documentazione fotografica corrispondente allo stato finale dei lavori;
- quadro economico generale dell'opera – stato finale dei lavori da cui risulta che l'importo netto ribassato dei lavori eseguiti ammonta ad Euro 16.434,33= (comprensivo di Euro 253,34= di oneri della sicurezza) e le somme a disposizione ammontano ad Euro 7.601,94= per un importo complessivo dell'opera di Euro 24.036,27=;
- computo dei lavori corrispondente allo stato finale;
- prospetto di raffronto delle lavorazioni eseguire;
- tavola 01: planimetria stato finale dei lavori su base Lidar-Pat.

**Dato atto** che in data 08.03.2017, al prot. com.le n. 1874, la ditta Battocchi Giorgio srl di Valdaone ha presentato fattura n. 04/00003 del 27.02.2017 per i lavori di somma urgenza in oggetto, per un importo pari a € 16.434,33 + € 3.615,55 di IVA 22% per complessivi € 20.049,88=;

**Considerato** che tale fattura è stata trasmessa al Direttore dei Lavori dott. geol. Franco Andreis, il quale ha provveduto ad apporre sulla fattura stessa il relativo visto di regolarità e conformità dell'opera in sostituzione del certificato di regolare esecuzione, (come risulta dal prot. n. 2751 di data 10.04.2017) ai sensi degli articoli 183 comma 2 e 184 comma 2, del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg;

**Vista** la fattura del. dott. geol. Franco Andreis n. F004/2017\_PA del 02.03.2017, pervenuta al prot. n. 1739 del 03.03.2017 per le prestazioni inerenti la progettazione, DL, contabilità e liquidazione inerenti i lavori in oggetto, che espone Euro 3.203,46= oltre agli oneri di legge (Euro 64,07 - 2% per cassa prev. ed Euro 718,86 di IVA al 22%) per complessivi Euro 3.986,39=;

**Esaminata** la documentazione agli atti, prodotta dal DL, ed in particolare il quadro economico generale dell'opera dei lavori come in atti al prot. n. 1386/2017 che si richiama integralmente;

**Verificati** gli importi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'opera ed analiticamente esposti nell'allegato prospetto riepilogativo della spesa sostenuta;

**Verificata** la regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale della ditta Battocchi Giorgio srl;

**Preso atto** della regolarità contributiva del dott. geol. Franco Andreis (come da nota al prot. n. 2751 del 10.04.2017);

**Dato atto che** con nota prot. n. S033/2017/123687/21.6-2017-1 del 03.03.2017 il Servizio Prevenzione Rischi della PAT comunicava di aver ammesso a finanziamento l'intervento di che trattasi con determinazione n. 15 di data 27.01.2017 prevedendo un contributo di Euro 20.493,18 pari all'80% della spesa ammessa di Euro 25.616,48=;

**Preso atto che** in data 02.03.2017 il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico invitava con relativo avviso ai creditori (prot. n. 1729 del 02.03.2017) tutti coloro che potevano vantare crediti verso la ditta esecutrice dei lavori in oggetto, a presentare le ragioni dei loro eventuali crediti e la relativa documentazione;

**Considerato** che tale avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (n. 10 del 07.03.2017) e per 15 giorni anche all'albo comunale (dal 03.03.2017 al 18.03.2017);

**Dato atto** che come risulta anche dalla relata di pubblicazione del Segretario Comunale di data 20.03.2017, in questo frangente non sono pervenute osservazioni o alcuna richiesta di terzi che possa vantare crediti verso la ditta esecutrice dei lavori in oggetto;

**Dato atto** che non risulta agli atti nessuna cessione di crediti;

**Ritenuto** opportuno procedere all'approvazione della contabilità finale ed al certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, sostituito in questo caso dal visto sulla fattura, onde consentire la liquidazione di quanto dovuto all'impresa appaltatrice ed al tecnico;

**Vista** la L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 10-12/leg;

**Visto** il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L nonché la L.R. 23.10.1998 n.10;

**Visto** il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57\* di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 108/2016 con la quale è stato adottato l'Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2016, la quale al punto 11 ha specificato che l'atto di indirizzo adottato ha valore fino all'adozione del nuovo, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 e, nel periodo tra l'approvazione del bilancio e l'adozione del nuovo atto di indirizzo, limitatamente alle previsioni dell'esercizio precedente confermate nel nuovo documento contabile;

**Visto** l'atto di nomina dei responsabili prot n 4017 dd. 01/06/2016, il decreto sindacale prot. n. 4018 di data 01.06.2016 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 4019 di data 01.06.2016 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi, il decreto sindacale prot. n. 9308 di data 15.12.2016 di nomina del responsabile dell'area finanziaria ed il provvedimento del Sindaco n. 1/2017 prot. n. 271 di data 16.01.2017 di nomina del responsabile dell'Ufficio Tecnico;

## DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, la **contabilità finale dei "Lavori di Somma urgenza a seguito del dissesto del 21.10.2016 che ha interessato la p.ed. 955 in C.C. Daone e altri fienili in loc. Ronchi di Sopra"** composta dalla documentazione di cui al prot. n. 1386 del 21.02.2017, come predisposta dal dott. geol.

Franco Andreis, da cui risulta che l'importo netto ribassato dei lavori eseguiti ammonta ad Euro 16.434,33= (comprensivo di Euro 253,34= di oneri della sicurezza) e le somme a disposizione ammontano ad Euro 7.601,64= per un importo complessivo dell'opera di Euro 24.036,27.=;

2. **di approvare** ai sensi degli articoli 183 comma 2 e 184 comma 2, del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, **il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto**, sostituito in questo caso dal visto di regolarità e conformità dell'opera apposto sulla fattura dal DL dott. geol. Franco Andreis, come risulta dal prot. n. 2751 di data 10.04.2017;
3. **di approvare**, per le finalità di cui all'art. 4 della L.P. 03.01.1983, n. 2 e ss.mm., **il quadro economico generale dell'opera dei lavori di somma urgenza** eseguiti, come in atti al prot. n. 1386/2017 con un importo complessivo dell'opera di Euro 24.036,27.= con un risparmio effettivo di Euro 6.554,08= rispetto alla somma approvata con deliberazione n. 231 del 28.12.2016, oltre alla somma di Euro 30,00 inizialmente prevista per il contributo all'Autorità per la vigilanza, che non risulta dovuta;
4. **di liquidare** alla ditta Battocchi Giorgio srl di Valdaone (TN), il credito di € 16.434,33, (esposto nella fattura n. 04/000003 del 27.02.2017, giunta al prot. com.le n. 1874 del 08.03.2017) a saldo di ogni spettanza per i lavori in questione, + l'IVA per complessivi 20.049,88=;
5. **di liquidare** le spese tecniche relative alla progettazione, DL, contabilità e liquidazione inerenti i lavori in oggetto, al dott. geol. Franco Andreis, nell'importo di Euro 3.267,53= oltre agli oneri di legge (Euro 64,07 - 2% per cassa prev. ed Euro 718,86 di IVA 22%) per complessivi Euro 3.986,39=, come risultante dalla fattura n. F004/2017\_PA del 02.03.2017, pervenuta al prot. n. 1739 del 03.03.2017;
6. **di dare atto che** la spesa derivante dal presente provvedimento trova già imputazione contabile alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 (capitolo 9170 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000) nel bilancio di previsione 2017-2019 per l'esercizio 2017;
7. **di dare atto che** la spesa di cui al punto 1) risulta finanziata per il 80% con contributo provinciale (vedi provvedimento n. 15 di data 27.01.2017 del Servizio Prevenzione Rischi della PAT), ai sensi della L.P. 01.07.2011, n. 9 e per il 20% a carico dell'Amministrazione.
8. **di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, al fatto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni.

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ing. Walter Ferrazza

S.Z.



#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Valdaone, lì 11/05/2017



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

dott.ssa Elena Armani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valdaone, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Molinari Roberta